



PLANO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO

EMPREITADA : "E.M. 531-1 (C.M. 1038 / Marco /Ilha /Guia (E.N. 109)) – Conclusão - Proc. N.º 01/2014"

Dono da Empreitada: Câmara Municipal de Pombal

Prazo de execução da empreitada: 60 DIAS

ESPECIALIDADE DO PESSOAL	Nº DE HOMENS/P.TEMP.											
	1º MÊS				2º MÊS				3º MÊS			
Engenheiro Civil	1	1	1	1	1	1	1	1				
Chefe de Equipa	1	1	1	1	1	1	1	1				
Motoristas	3	3	4	4	4	5	5	5				
Tractoristas	3	3	3	3	3	3	3	3				
Pedreiros	3	3	3	3	3	3	3	3				
Electricistas			3	3	3	3						
Calceteiros			3	3	3	3	3	3				
Aplicadores de Asfalto						3	3	3				
Serventes	4	4	5	5	5	5	5	5				
Nº Total de Homens/Período	15	15	23	23	23	27	24	24				

EQUIPAMENTO	MÁQUINAS/SEMANA											
	1º MÊS				2º MÊS				3º MÊS			
Retroescavadora	1	1	1	1	1	1	1	1				
Giratória	1	1	1	1	1	1	1	1				
Cilindro de rolos	1	1	1	1	1	1	1	1				
Cilindro de Pneus						1	1	1				
Fresadora	1	1	1	1	1	1	1	1				
Pavimentadora						1	1	1				
Máquina de espalhar impregnação						1	1	1				
Motoniveladora	1	1	1	1	1	1	1	1				
Mini-carregadora	1	1	1	1	1	1	1	1				
Camions basculantes	3	3	3	3	3	3	3	3				

Perulhal, 20 de Janeiro de 2014

MATOS & NEVES, LDA.
A Gerência