











ID	Nome da Tarefa	Duração	Início	Conclusão	Predecessoras														
						S-2	S-1	S1	Mês 1					Mês 2					
94	Execução de aterro, em tout-venant, em acertos de plataforma	10 dias	Ter 18-03-14	Seg 31-03-14	93II														
95	Transporte a vazadouro dos materiais sobrantes	10 dias	Ter 18-03-14	Seg 31-03-14	94II														
96	Fornecimento e aplicação de betão da classe C25/30 com aditivo hidrófugo em muros	10 dias	Ter 18-03-14	Seg 31-03-14	114II														
97	Fornecimento e colocação de blocos 50-20-20 em contra-lancil	10 dias	Ter 18-03-14	Seg 31-03-14	96II														
98	Fornecimento e aplicação de meias manilhas em valeta de fundo de talude sobre fundação em betão	10 dias	Ter 18-03-14	Seg 31-03-14	97II														
99	COLECTORES DE ÁGUAS RESIDUAIS PLUVIAIS	12 dias	Sex 07-02-14	Seg 24-02-14															
100	Movimento de Terras	12 dias	Sex 07-02-14	Seg 24-02-14															
101	Escavação para abertura de valas para assentamento de tubagem, em terreno de qualquer natureza	12 dias	Sex 07-02-14	Seg 24-02-14	30II														
102	Reperfilamento e regularização geral do fundo das valas	12 dias	Sex 07-02-14	Seg 24-02-14	101II														
103	Aterro compactado a maço na formação de almofada	12 dias	Sex 07-02-14	Seg 24-02-14	102II														
104	Aterro por camadas, regadas e compactadas com meios mecânicos apropriados	12 dias	Sex 07-02-14	Seg 24-02-14	103II														
105	Carga, transporte, descarga e espalhamento dos produtos sobrantes a depósito	12 dias	Sex 07-02-14	Seg 24-02-14	104II														
106	Tubagem e Câmaras de Visita	12 dias	Sex 07-02-14	Seg 24-02-14															
107	Fornecimento e assentamento de tubagem em polipropileno	12 dias	Sex 07-02-14	Seg 24-02-14	105II														
108	Fornecimento e execução de sumidouros completos, com grelha e aro em ferro fundido	12 dias	Sex 07-02-14	Seg 24-02-14	107II														
109	Execução de protecção de colectores com betão aplicado em toda a largura da vala sobre a almofada de envolvimento do colector	12 dias	Sex 07-02-14	Seg 24-02-14	108II														
110	Refechamento de juntas, em calçadas, com cimento	12 dias	Sex 07-02-14	Seg 24-02-14	116II														
111	Fornecimento e colocação de terras vegetais em alegrete	12 dias	Sex 07-02-14	Seg 24-02-14	110II														
112	Fornecimento e colocação de manilhas em serventias, envolvidas em betão	12 dias	Sex 07-02-14	Seg 24-02-14	111II														
113	OMISSÕES	37 dias	Sex 07-02-14	Seg 31-03-14															
114	Fornecimento e aplicação de betão de limpeza C12/16	10 dias	Ter 18-03-14	Seg 31-03-14	95II														

ID	Nome da Tarefa	Duração	Início	Conclusão	Predecessoras	S-2	S-1	S1	Mês 1	S2	S3	S4	S5	S6	Mês 2	S7	S8	S9	S10
115	Fornecimento e aplicação de tubagem em polipropileno homologado	12 dias	Sex 07-02-14	Seg 24-02-14	107II														
116	Limpeza de calçadas existentes e avivamento de juntas para permitir o refechamento das juntas com cimento	12 dias	Sex 07-02-14	Seg 24-02-14	109II														