

PRAZO DE EXECUÇÃO | PLANO DE TRABALHOS

ART	DESIGNAÇÃO	SEMANA					
		1	2	3	4	5	6
1	Estaleiro						
2	Cantaria						
3	Rebocos de reparação						
4	Carpintarias						
5	Demolições						

## PLANO DE MÃO-DE-OBRA

MÃO-DE-OBRA	SEMANA					
	1	2	3	4	5	6
Encarregado	1	1	1	1	1	1
Pedreiro	2	2	2	2		
Carpinteiro	2	2	2		2	2
Servente	1	1	1	1		1

## PLANO DE EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTO	SEMANA					
	1	2	3	4	5	6
Ferramentas Eléctricas ligeiras						
Andaimes						

Requerente  
Município de Pombal

Nome da empreitada  
Beneficiação das Instalações da Casa Varela

## PLANO DE PAGAMENTOS

CAP	DESIGNAÇÃO	VALOR GLOBAL	SEMANA					
			1	2	3	4	5	6
1	Estaleiro	1.000,00 €	500,00 €					500,00 €
2	Cantaria	2.100,00 €		1.050,00 €	1.050,00 €			
3	Rebocos de reparação	5.250,00 €			2.625,00 €	2.625,00 €		
4	Carpintarias	65.466,67 €					32.733,34 €	32.733,33 €
5	Demolições	1.961,00 €	980,50 €	980,50 €				
		75.777,67 €						
	VALOR MÊS		1.480,50 €	2.030,50 €	3.675,00 €	2.625,00 €	32.733,34 €	33.233,33 €
	ACUMULADO		1.480,50 €	3.511,00 €	7.186,00 €	9.811,00 €	42.544,34 €	75.777,67 €
	PERCENTAGEM		1,95%	2,68%	4,85%	3,46%	43,20%	43,86%

Requerente  
Município de Pombal

Nome da empreitada  
Beneficiação das Instalações da Casa Varela