



PLANO DE TRABALHOS

EMPREITADA: Construção e Reparação de Passeios e Largos (Rua Dr. António Fortunato da Rocha Quaresma e Rua Eduardo Gomes)

Prazo de Execução: 30 dias

	Sem	1	2	3	4
Dias		1-7	8-14	15-21	22-30
1-Trabalhos Preliminares					
2-Pavimento					
Percentagem Semanal		17,00	27,00	27,00	29,00

Marquinho, 18 de Fevereiro de 2015

PLANO DE EQUIPAMENTO

EMPREITADA: “Construção e Reparação de Passeios e Largos (Rua Dr. António Fortunato da Rocha Quaresma e Rua Eduardo Gomes)”

Prazo de Execução: 30 dias

	Sem	1	2	3	4
	Dias	1-7	8-14	15-21	22-30
Pá Carregadora		1	1	1	1
Placa Vibratória		1	1	1	1
Retroescavadora		1	1	1	1
Camião		1	1	1	1
TOTAIS		4	4	4	4

Marquinho, 18 de Fevereiro de 2015

PLANO DE MÃO DE OBRA

EMPREITADA: “Construção e Reparação de Passeios e Largos (Rua Dr. António Fortunato da Rocha Quaresma e Rua Eduardo Gomes)”

Prazo de Execução: 30 dias

	Sem	1	2	3	4
	Dias	1-7	8-14	15-21	22-30
SERVENTES		3	3	3	3
CALCETEIROS		5	5	5	5
PEDREIROS		2	2	2	2
MOTORISTAS		1	1	1	1
TÉCNICOS		1	1	1	1
TOTAIS		12	12	12	12

Marquinho, 18 de Fevereiro de 2015

PLANO DE PAGAMENTOS SEMANAL

EMPREITADA: “Construção e Reparação de Passeios e Largos (Rua Dr. António Fortunato da Rocha Quaresma e Rua Eduardo Gomes)”

Prazo de execução: 30 dias

(Valores em euros)

SEMANA	1	2	3	4
1-Trabalhos Preliminares	1.136,40	0,00	0,00	0,00
2-Pavimento	0,00	1.800,00	1.800,00	1.923,50
valores semanais	1.136,40	1.800,00	1.800,00	1.923,50
Valores acumulados	1.136,40	2.936,40	4.736,40	6.659,90
percentagem semanal	17.00%	27.00%	27.00%	29.00%
percentagem acumulada	17.00%	44.00%	71.00%	100.00%

Marquinho, 18 de Fevereiro de 2015