




Construção, Beneficiação e Manutenção de Espaços de Jogo e Recreio (Parque Infantil dos Governos)



Tarefa

Dividir

Marco

.....

◆

Sumário

Resumo de Projeto

Agrupar por Sumário

Tarefa Agregada

Tarefa Crítica Agregada

Marco Agregado

◇

Progresso Agregado

Tarefas Externas

Marco Externo

◆

Tarefa Inativa

Marco Inativo

Resumo Inativo

◇

Tarefa Manual

Apenas-duração

Resumo da Agregação Manual

Resumo Manual

Apenas início

Apenas-conclusão

Prazo

Tarefa Crítica

Progresso



Dono de Obra: Município de Pombal

Obra: Construção, Beneficiação e Manutenção de Espaços de Jogo e Recreio (Parque Infantil dos Governos)

Proc.: 15/2015

Plano de Pagamentos

Tarefas	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Total:
CAP. I - Estaleiro	750,00 €			750,00 €
CAP. II - Trabalhos Preliminares	1 443,95 €			1 443,95 €
CAP. III - Movimento de Terras	532,50 €			532,50 €
CAP. IV - Estrutura	1 839,47 €	1 609,53 €		3 449,00 €
CAP. V - Esgotos Pluviais	582,50 €			582,50 €
CAP. VI - Rede de Rega		449,50 €		449,50 €
CAP. VII - Pavimentação		13 724,00 €		13 724,00 €
CAP. VIII - Plantações		645,00 €		645,00 €
CAP. IX - Equipamentos de espaço de jogo e recreio		3 817,40 €	5 726,10 €	9 543,50 €
CAP. X - Mobiliário Urbano		1 190,00 €		1 190,00 €
CAP. XI - Infraestruturas Elétricas		278,27 €	3 895,73 €	4 174,00 €
Omissões		1 491,50 €		1 491,50 €
Custo Total:	5 148,42 €	20 245,43 €	5 726,10 €	37 975,45 €

Pombal, 13 de Abril de 2015


Rosalina Monteiro dos Santos Simões

Rosalina Monteiro dos Santos Simões
(Gerente)



CRONOGRAMA FINANCEIRO

"Construção, Beneficiação e Manutenção de Espaços de Jogo e Recreio (Parque Infantil dos Governos)"



PRAZO DE EXECUÇÃO: 75 DIAS



PLANO DE MÃO DE OBRA

EMPREITADA:

Construção, Beneficiação e Manutenção de Espaços de Jogo e Recreio (Parque Infantil dos Governos)

ENTIDADE PROMOTORA:

Município de Pombal

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:

75 dias

Data: 13/Abril/15

MESES	1					2					3		
SEMANAS	1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	9	10	11
DIAS	7	14	21	28	30	35	42	49	56	60	63	70	75
DIRECTOR DE OBRA - ENG. CIVIL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TÉCNICO SUPERIOR DE SEGURANÇA	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
ENCARREGADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PEDREIROS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
SERVENTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
OPERADORES DE MÁQUINAS			1	1	1	1	1	1	1				
APLICADORES DE EQUIPAMENTO DESPORTIVO									2	2	2		
ELECTRICISTAS										2	2	2	2
Tecnico de segurança - Está afecto permanentemente à obra, fazendo no mínimo uma visita semanal à mesma													
TOTAIS	5	5	6	6	6	6	6	6	8	9	9	7	7

Rosalina Monteiro dos Santos Simões
(Socia-Gerente)



PLANO DE EQUIPAMENTOS

EMPREITADA:

Construção, Beneficiação e Manutenção de Espaços de Jogo e Recreio (Parque Infantil dos Governos)

ENTIDADE PROMOTORA:

Município de Pombal

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:

75 dias

Data: 13/Abril/15

MESES	1					2					3		
SEMANAS	1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	9	10	11
DIAS	7	14	21	28	30	35	42	49	56	60	63	70	75
BETONEIRA DE 250 LT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
FERRAMENTAS MANUAIS DIVERSAS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
ESCAVADORA GIRATÓRIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
FERRAMENTAS DE ELETRICISTA										2	2	2	2
N) os necessários													

Rosalina Monteiro dos Santos Simões
(Socia-Gerente)