

 **Soteol** Construção Civil
e Obras Públicas
Sociedade de Terraplanagens do Oeste, Lda.
Alvará n.º 26704
Cont. N.º 502 868 546
Sociedade por Quotas - Capital Social 300.000€
Registo na Conserv. R.C. de Pombal n.º 502 868 546
Rua Professora Estrela n.º 84
MATOS DA VILA
3105-166 LOURIÇAL
Escritório: Tel. 236 961 933
Fax: 236 961 244
E-mail: soteol@mail.telepac.pt

Município de Pombal

Largo do Cardal

3100-440 Pombal

Assunto: “Corredor ecológico ribeirinho ao longo do rio Arunca (Troço entre o Pavilhão das Atividades Económicas e a Piscina Municipal)” – Proc. n.º 26/2015

MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA DO MODO DE EXECUÇÃO DA OBRA

1. INTRODUÇÃO:

A presente memória justificativa e descritiva refere-se ao programa e modo de execução dos trabalhos de intervenção e à beneficiação dos espaços adjacentes à nova sede do Clube de Ténis e ao Pavilhão das atividades económicas.

Localização



2. PROGRAMA DE TRABALHOS:

Os trabalhos que constituem a Obra serão executados dentro das normais e melhores condições técnicas, durante o prazo estipulado no Caderno de Encargos de 180 dias, contados da data da consignação dos trabalhos.

3. MODO DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS:

Os trabalhos iniciar-se-ão com a montagem do estaleiro, que servirá de apoio aos trabalhos da empreitada e toda a sua manutenção no decorrer da empreitada, implementação e desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde, implementação e desenvolvimento do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição e mobilização de equipamento necessário para limpeza e desmatação dos locais de intervenção.

Após montagem de estaleiro, será executado os trabalhos de demolição previstas no mapa de quantidades e nos locais indicados nas peças desenhadas e o movimento de terras, bem como limpeza e desmatação necessários. Os materiais das bases a aplicar serão de boa qualidade.

Os trabalhos de execução de iluminação publica e a execução da rede elétrica, será executada por empresa da especialidade sendo as infraestruturas executadas pela empresa Soteol, Lda.

Os pavimentos a aplicar terão como bases o descrito no mapa de medições e executados de acordo com as boas regras de construção. Os trabalhos serão executados com equipamentos adequados, sendo estes propriedade da empresa e aplicados por mão-de-obra especializada.

Os trabalhos de estruturas de betão armado serão de pequena dimensão e por isso os trabalhos serão realizados com auxilio de andaimes e plataformas de trabalho não se prevendo qualquer instalação de equipamento para carga e descarga para além de uma grua de camião com capacidade adequada. Estes serão executados de acordo com as prescrições do projeto da especialidade. Os acabamentos previstos serão os mencionados nas peças de procedimento.

A rede de ramal a executar, será ligada à conduta existente, utilizando os materiais e acessórios necessários conforme indicação das peças escritas e desenhadas.

Os fornecimentos diversos e a instalação dos equipamentos serão tarefas executadas após os trabalhos de pavimentação.

Por último, serão executadas todas as limpezas de lixos e entulhos gerados pela execução dos trabalhos bem como o seu transporte a vazadouro e desmontagem do estaleiro.

4. MEIOS A UTILIZAR E SUA EFICIÊNCIA:

Os trabalhos serão acompanhados diariamente por um Encarregado e Eng.º Civil, pertencentes ao quadro da empresa. Fará também parte da equipa de mão-de-obra um topógrafo, um porta miras, operador de máquinas, motoristas, serventes e pedreiros, conforme descrito no mapa de mão-de-obra.

Serão utilizados os meios humanos e mecânicos previstos, de forma a que a obra seja executada conforme as normas do Caderno de Encargos e segundo as regras de segurança, higiene e saúde no trabalho e dentro dos prazos previstos no Programa de Trabalhos que apresentamos.

Em tudo quanto for omissa na presente memória descritiva e justificativa proceder-se-á de acordo com as normas legais e regulamentares em vigor.

Louriçal, 25 de Maio de 2015

A Gerência,

Diomísio Eudécio Rêgo