

**Obra:** Corredor ecológico ribeirinho ao longo do rio Arunca (Troço entre o Pavilhão das Atividades Económicas e a Piscina Municipal) - Proc. n.º 26/2015

**Entidade:** Município de Pombal

**Local:** Pombal

**PLANO DE PAGAMENTOS EM PERCENTAGEM E VALOR ( EUROS )**

		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	ESTALEIRO	16,66%	16,66%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
		233,24	233,24	233,38	233,38	233,38	233,38
2	DEMOLIÇÕES E TRANSPLANTES	100,00%					
		4.661,82					
3	MOVIMENTO DE TERRAS	100,00%					
		1.344,00					
4	VEDAÇÃO DA OBRA	100,00%					
		350,00					
5	INFRAESTRUTURAS	14,29%	28,57%	28,57%	28,57%		
		2.105,58	4.209,68	4.209,68	4.209,68		
6	LANCIS, DEGRAUS,CALDEIRAS ÀRVORE				20,00%	40,00%	40,00%
					2.590,66	5.181,31	5.181,31
7	MUROS E MURETES				50,00%	50,00%	
					4.842,93	4.842,93	
8	EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO URBANO					66,67%	33,33%
						11.832,04	5.915,14
9	PAVIMENTOS					33,33%	66,67%
						11.867,71	23.738,97
10	DIVERSOS			50,00%	50,00%		
				3.658,29	3.658,29		
<b>TOTAIS PARCIAIS</b>		8.694,64	4.442,92	8.101,35	15.534,93	33.957,37	35.068,80
<b>TOTAIS ACUMULADOS</b>		8.694,64	13.137,55	21.238,90	36.773,83	70.731,20	105.800,00