




ID		Modo de Tarefa	Nome da Tarefa	Duração	Un	Quant	Custo	Início	Conclusão	Prede
1			Município de Pombal - Empreitada: "Arranjos	150 dias			30.500,00 €	Qui 14-05-15	Sáb 10-10-15	
2			Consignação	0 dias			0,00 €	Qui 14-05-15	Qui 14-05-15	
3			TRABALHOS PREPARATÓRIOS	145 dias			1.027,45 €	Ter 19-05-15	Sáb 10-10-15	
4			Montagem e desmontagem de estaleiro	145 dias	un	1	827,45 €	Ter 19-05-15	Sáb 10-10-15	2CI+5
5			Conservação das condições de circulação das	145 dias	un	1	100,00 €	Ter 19-05-15	Sáb 10-10-15	4II
6			Sinalização temporária de trabalhos	145 dias	cj	1	100,00 €	Ter 19-05-15	Sáb 10-10-15	5II
7			DEMOLIÇÕES	30 dias			1.755,15 €	Dom 24-05-15	Seg 22-06-15	
8			Remoção de gradeamento metálico	2 dias	vg	1	50,00 €	Dom	Seg 25-05-15	4II+5
9			Demolição de murete em alvenaria e degraus	5 dias	m3	7,5	112,50 €	Ter 26-05-15	Sáb 30-05-15	8
10			corde e remoção de pavimento betuminoso.	8 dias	m2	26,5	185,50 €	Dom	Dom	9
11			remoção de guia e lancil existentes	2 dias	ml	12	48,00 €	Seg 08-06-15	Ter 09-06-15	10
12			Levantamento de calçada grossa com	5 dias	m2	281	421,50 €	Qua 10-06-15	Dom	11
13			Escavação de terreno para abertura de caixa	4 dias	m2	254	800,10 €	Seg 15-06-15	Qui 18-06-15	12
14			Escavação de terreno para aberturas de	4 dias	m3	29,58	137,55 €	Sex 19-06-15	Seg 22-06-15	13
15			ESTRUTURA DE BETÃO ARMADO	38 dias			4.552,50 €	Ter 23-06-15	Qui 30-07-15	
16			Betão armado em muros de suportes de	15 dias	m3	25	2.062,50 €	Ter 23-06-15	Ter 07-07-15	14
17			Betão armado em muros de suportes de	15 dias	m3	20	1.800,00 €	Qua 08-07-15	Qua 22-07-15	16
18			Betão armado em muros de suportes de	8 dias	m3	6	690,00 €	Qui 23-07-15	Qui 30-07-15	17
19			ESTRUTURA DE BETÃO SIMPLES	14 dias			719,90 €	Qui 23-07-15	Qua 05-08-15	
20			Betão armado em fundação do muro de	8 dias	m3	2,76	317,40 €	Qui 23-07-15	Qui 30-07-15	17
21			Construção de muros de alvenarias em blocos	6 dias	ml	11,5	402,50 €	Sex 31-07-15	Qua 05-08-15	20
22			IMPERMEABILIZAÇÃO	7 dias			820,00 €	Qui 06-08-15	Qua 12-08-15	
23			Impermeabilização do alçado tardoz dos	5 dias	m2	75	600,00 €	Qui 06-08-15	Seg 10-08-15	21
24			Aplicação de tubos drenantes perfurados de	2 dias	ml	40	220,00 €	Ter 11-08-15	Qua 12-08-15	23
25			REDE PLUVIAL	33 dias			4.185,00 €	Qui 13-08-15	Seg 14-09-15	
26			Aplicação de sumidouros em betão pré	12 dias	un	8	840,00 €	Qui 13-08-15	Seg 24-08-15	24
27			Execução de caixas de visita quadradas de	15 dias	un	12	1.320,00 €	Ter 25-08-15	Ter 08-09-15	26
28			Execução de caixa de visita conicas	2 dias	un	1	475,00 €	Qua 09-09-15	Qui 10-09-15	27
29			Assentamento de tubo corrugado SN8	5 dias	ml	160	1.120,00 €	Ter 25-08-15	Sáb 29-08-15	26
30			Assentamento de tubo corrugado SN8	2 dias	ml	15	75,00 €	Ter 25-08-15	Qua 26-08-15	26
31			Colocação de caleiras em betão polímero	2 dias	ml	4	220,00 €	Sex 11-09-15	Sáb 12-09-15	28
32			Limpeza de passagem hidraulica ou canos em	2 dias	ml	9	135,00 €	Dom	Seg 14-09-15	31
33			REBOCOS	8 dias			1.200,00 €	Dom 16-08-15	Dom 23-08-15	
34			Execução de emboço e reboco em muros	8 dias	m2	160	1.200,00 €	Dom 16-08-15	Dom 23-08-15	21CI+
35			PINTURAS	8 dias			720,00 €	Ter 01-09-15	Ter 08-09-15	
36			Aplicação de tinta texturada para muros	8 dias	m2	160	720,00 €	Ter 01-09-15	Ter 08-09-15	34CI+
37			PAVIMENTOS	61 dias			11.430,00 €	Sáb 15-08-15	Qua 14-10-15	
38			Fornecimento e colocação de Tout-venant	8 dias	m3	100	525,00 €	Ter 15-09-15	Ter 22-09-15	32
39			Revestimento das escadas em pedra calcária	6 dias	m2	60	3.300,00 €	Sáb 15-08-15	Qui 20-08-15	18CI+
40			Assentamento de lancil de pedra calcarea	2 dias	ml	20	160,00 €	Qua 23-09-15	Qui 24-09-15	38
41			Assentamento de pedra miuda de calçada	12 dias	m2	450	5.962,50 €	Sex 25-09-15	Ter 06-10-15	40
42			Aplicação de pedra grossa reaproveitada	8 dias	m2	185	832,50 €	Qua 07-10-15	Qua 14-10-15	41
43			Assentamento de lancil betão recto e curvo	8 dias	ml	130	650,00 €	Qua 23-09-15	Qua 30-09-15	38
44			SERRALHARIAS	2 dias			2.700,00 €	Qua 09-09-15	Qui 10-09-15	
45			Fornecimento e montagem de gradeamento	2 dias	ml	30	2.700,00 €	Qua 09-09-15	Qui 10-09-15	36
46			DIVERSOS	70 dias			1.390,00 €	Qui 06-08-15	Qua 14-10-15	
47			Assentamento de caixa para recepçãp de	1 dia	un	1	95,00 €	Qui 06-08-15	Qui 06-08-15	21
48			Ligação à rede publica de abastecimento de	1 dia	un	1	100,00 €	Dom	Dom	49
49			Aplicação de tubo polietileno de alta	2 dias	ml	15	90,00 €	Sex 07-08-15	Sáb 08-08-15	47
50			Levantamento de caixas existentes	4 dias	un	8	280,00 €	Seg 10-08-15	Qui 13-08-15	48
51			Fornecimento de tampas D400 em	4 dias	un	5	525,00 €	Sex 14-08-15	Seg 17-08-15	50
52			Limpeza final da obra	10 dias	un	1	300,00 €	Seg 05-10-15	Qua 14-10-15	42CC
53			Recepção provisória	0 dias			0,00 €	Qua 14-10-15	Qua 14-10-15	52CC



Projeto: Projeto_Muro_Vila câ

Tarefa

Dividir

Marco

Sumário

Resumo de Projeto

Tarefa Inativa

Marco Inativo

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Apenas-duração

Resumo da Agregação Manual

Resumo Manual

Apenas início

Apenas-conclusão

Tarefas Externas

Marco Externo

Prazo

Crítica

Crítica Divisão

Progresso

Progresso Manual



Projeto: Projeto_Muro_Vila_cã	Tarefa		Sumário		Marco Inativo		Apenas-duração		Apenas início		Marco Externo		Crítica Divisão	
	Dividir		Resumo de Projeto		Resumo Inativo		Resumo da Agregação Manual		Apenas-conclusão		Prazo		Progresso	
	Marco		Tarefa Inativa		Tarefa Manual		Resumo Manual		Tarefas Externas		Crítica		Progresso Manual	