

Empreitada de: **Construção, Reparação e Beneficiação de Pontões [Requalificação de Pontões na Freguesia de Carnide (Pontão da Vespária e Pontão de Carnide)]**

Dono de Obra: **Município de Pombal**



PLANO DE PAGAMENTOS DETALHADO - 60 Dias

ID	Art.	Nome da Tarefa	Duração	Custo	Início	Conclusão	Mês 1	Mês 2
1		Construção, Reparação e Beneficiação de Pontões [Re	60 dias	51,386.63 €	01-07-15	29-08-15		
2		Consignação	0 dias	0.00 €	01-07-15	01-07-15	27,231.35 €	24,155.30 €
3	1	CAP.1 - ENCARGOS GERAIS	60 dias	1,196.56 €	01-07-15	29-08-15		
4	1.1	Montagem e desmontagem do estaleiro de acordo com :	60 dias	998.56 €	01-07-15	29-08-15	713.92 €	482.64 €
5	1.2	Implantação e piquetagem da obra e infra-estruturas ass	2 dias	198.00 €	01-07-15	02-07-15	515.92 €	482.64 €
6	2	CAP.2 -OBRAS DE ARTE - PASSAGEM HIDRAULICA	57 dias	44,908.63 €	03-07-15	28-08-15		
7	2.1	Demolições, decapagem e movimentação de terras	57 dias	8,566.63 €	03-07-15	28-08-15		
8	2.1.1	Desmatagem e limpeza da zona de intervenção, leil	15 dias	50.00 €	03-07-15	17-07-15	28,517.43 €	18,391.22 €
9	2.1.2	Regularização do leito do ribeiro, limpeza das marg	15 dias	400.00 €	03-07-15	17-07-15	7,053.62 €	1,513.01 €
10	2.1.3	Demolição, remoção e valorização de peças da esti	15 dias	998.00 €	03-07-15	17-07-15	50.00 €	
11	2.1.4	Escavação de terras para abertura de fundações, e	15 dias	2,757.38 €	03-07-15	17-07-15	400.00 €	
12	2.1.5	Trabalhos de desvio de caudal enscadeirados e boir	57 dias	198.00 €	03-07-15	28-08-15	998.00 €	
13	2.1.6	Fornecimento e aplicação de camada de pedra de t	10 dias	887.25 €	18-07-15	27-07-15	2,757.38 €	97.26 €
14	2.1.7	Aterro com brita n.1 e 2 a tardos dos muros, bases	10 dias	1,148.00 €	18-07-15	27-07-15	100.74 €	
15	2.1.8	Aterro com tout venant de 1ª a tardos dos muros, b	10 dias	434.00 €	18-07-15	27-07-15	887.25 €	
16	2.1.9	Aterro com terras selecionadas em enchimento da	2 dias	698.25 €	17-08-15	18-08-15	1,148.00 €	
17	2.1.10	Fornecimento e colocação de manta geotextil 200g/	10 dias	162.75 €	18-07-15	27-07-15	434.00 €	698.25 €
18	2.1.11	Fornecimento e colocação de placa de XPS com 4	10 dias	115.50 €	18-07-15	27-07-15	162.75 €	
19	2.1.12	Aterro com tout venant de 1ª a formar a estrutura d	3 dias	717.50 €	19-08-15	21-08-15	115.50 €	
20	2.2	Estruturas de Betão Simples e Armadas	22 dias	30,542.03 €	18-07-15	08-08-15		
21	2.2.1	Fornecimento e aplicação de betão de limpeza con	2 dias	929.25 €	18-07-15	19-07-15	18,696.93 €	11,845.11 €
22	2.2.2	Fornecimento e aplicação de galeria técnica " br	20 dias	19,236.88 €	20-07-15	08-08-15		
23	2.2.2.1	3500x2500x1250 (tw 250, tr 300) c/ aterro 0,5C	20 dias	9,583.60 €	20-07-15	08-08-15	929.25 €	
24	2.2.2.2	3000x2500x1750 (tw 250, tr 300) c/ aterro 0,5C	20 dias	9,653.28 €	20-07-15	08-08-15	11,542.13 €	7,694.75 €
25	2.2.3	Fornecimento e aplicação de betão C30/37, XC4, D	20 dias	4,139.63 €	20-07-15	08-08-15	5,750.16 €	3,833.44 €
26	2.2.4	Fornecimento e aplicação de betão C20/25, XC4, D	20 dias	6,236.28 €	20-07-15	08-08-15	5,791.97 €	3,861.31 €
27	2.3	Fornecimentos acessórios	57 dias	5,799.98 €	03-07-15	28-08-15		
28	2.3.1	Fornecimento e assentamento de caixas de visita q	5 dias	500.00 €	20-07-15	24-07-15	2,488.76 €	2,484.51 €
29	2.3.2	Fornecimento e aplicação de tubos PVC 125 mm, a	5 dias	216.00 €	20-07-15	24-07-15	5,741.77 €	5,033.10 €
30	2.3.3	Impermeabilização com emulsão betuminosa catiõr	8 dias	700.50 €	09-08-15	16-08-15	766.88 €	
31	2.3.4	Impermeabilização com membrana betume com 3k	8 dias	650.48 €	09-08-15	16-08-15	500.00 €	700.50 €
32	2.3.5	Fornecimento e montagem de gradeamento metálic	3 dias	2,125.00 €	22-08-15	24-08-15	216.00 €	
33	2.3.6	Implementação de medidas cautelares de salvagua	57 dias	100.00 €	03-07-15	28-08-15		850.48 €
34	2.3.7	Fornecimento e aplicação de negativo em FFD, 1	2 dias	1,508.00 €	09-08-15	10-08-15		
35	2.3.7.1	FFD DN150mm	2 dias	600.00 €	09-08-15	10-08-15	50.88 €	49.12 €
36	2.3.7.2	FD DN80mm	2 dias	560.00 €	09-08-15	10-08-15		1,508.00 €
37	2.3.7.3	Juntas de transição travadas do PEAD DN 16C	2 dias	198.00 €	09-08-15	10-08-15		600.00 €
38	2.3.7.4	Juntas de transição travadas do PVC DN 63mu	2 dias	150.00 €	09-08-15	10-08-15		560.00 €
39	3	CAP.3 - EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇ	21 dias	5,281.44 €	09-08-15	29-08-15		
40	3.1	Fornecimento e colocação de guardas de segurança, cc	4 dias	4,301.44 €	25-08-15	28-08-15		5,281.44 €
41	3.2	Fornecimento e colocação de sinalização vertical de	1 dia	480.00 €	29-08-15	29-08-15		
42	3.2.1	O7a 30x120 cm	1 dia	480.00 €	29-08-15	29-08-15		4,301.44 €
43	3.3	Reconstrução de um murete com blocos 50-30-20, inclui	10 dias	500.00 €	09-08-15	18-08-15		480.00 €
		Total	60 dias	0.00 €	01-07-15	29-08-15		500.00 €