



PLANO DE MÃO-DE-OBRA - 60 Dias

ID	Art.	Nome da Tarefa	Duração	Quant.	Início	Conclusão		S-1	S1	Mês 1	S3	S4		S5	S6	Mês 2	S7	S8
1		<b>Construção, Reparação e Beneficiação de Pontões [Requ</b>	<b>60 dias</b>		<b>01-07-15</b>	<b>29-08-15</b>												
3	1	<b>CAP.1 - ENCARGOS GERAIS</b>	<b>60 dias</b>		<b>01-07-15</b>	<b>29-08-15</b>												
		Manobradores		1	01-07-15	29-08-15			1		1			1		1		1
		Tec. Ensaios		1	01-07-15	29-08-15			1		1			1		1		1
		Eng. Civil/ Director de obra		1	01-07-15	29-08-15			1		1			1		1		1
		Encarregado		1	01-07-15	29-08-15			1		1			1		1		1
		Topógrafo		1	01-07-15	29-08-15			1		1			1		1		1
6	2	<b>CAP.2 -OBRAS DE ARTE - PASSAGEM HIDRAULICA</b>	<b>57 dias</b>		<b>03-07-15</b>	<b>28-08-15</b>												
7	2.1	<b>Demolições, decapagem e movimentação de terras</b>	<b>57 dias</b>		<b>03-07-15</b>	<b>28-08-15</b>												
		Manobradores		2	03-07-15	28-08-15			2		2			2		2		2
		Motoristas		1	03-07-15	28-08-15			1		1			1		1		1
		Pedreiros		1	03-07-15	28-08-15			1		1			1		1		1
		Serventes		2	03-07-15	28-08-15			2		2			2		2		2
20	2.2	<b>Estruturas de Betão Simples e Armadas</b>	<b>22 dias</b>		<b>18-07-15</b>	<b>08-08-15</b>												
		Manobradores		1	18-07-15	08-08-15					1			1				
		Pedreiros		1	18-07-15	08-08-15					1			1				
		Serventes		1	18-07-15	08-08-15					1			1				
		Armadores de ferro		1	18-07-15	08-08-15					1			1				
		Carpinteiros de cofragem		1	18-07-15	08-08-15					1			1				
27	2.3	<b>Fornecimentos acessórios</b>	<b>57 dias</b>		<b>03-07-15</b>	<b>28-08-15</b>												
		Manobradores		1	03-07-15	28-08-15			1		1			1		1		1
		Motoristas		1	03-07-15	28-08-15			1		1			1		1		1
		Pedreiros		1	03-07-15	28-08-15			1		1			1		1		1
		Serventes		1	03-07-15	28-08-15			1		1			1		1		1
		Pintores		1	03-07-15	28-08-15			1		1			1		1		1
		Serralheiros		1	03-07-15	28-08-15			1		1			1		1		1
39	3	<b>CAP.3 - EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA</b>	<b>21 dias</b>		<b>09-08-15</b>	<b>29-08-15</b>												
		Manobradores		1	09-08-15	29-08-15									1		1	
		Motoristas		1	09-08-15	29-08-15									1		1	
		Pedreiros		1	09-08-15	29-08-15									1		1	
		Serventes		1	09-08-15	29-08-15									1		1	
		Serralheiros		1	09-08-15	29-08-15									1		1	