

Obra: Conservação de Fachadas do Edifício Principal do Hospital Distrital de Pombal - Proc. n.º 29/2015


Entidade: Município de Pombal

Data: 2015/05/25

## PLANO DE MÃO-DE-OBRA - RELAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA / SEMANAS

Semana	Mês 1				Mês 2				Mês 3				Mês 4			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
ENGENHEIRO CIVIL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
MOTORISTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
OPERADOR GRUA MÓVEL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ENCARREGADO GERAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PEDREIRO	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVENTE	2	2	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	2
ELECTRICISTA	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-
SERRALHEIRO DE ALUMINIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	3	-	-	-
VIDRACEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-
<b>TOTAL HOMENS / SEMANA</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>

**TOTAL= 120 Dias**



Carga mão de obra por semanas