



Obra: Conservação de Fachadas do Edifício Principal do Hospital Distrital de Pombal - Proc. n.º 29/2015

Entidade: Município de Pombal

Data: 2015/05/25

PLANO DE PAGAMENTOS EM PERCENTAGEM E VALOR (EUROS)

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4
1 ESTALEIRO E TRABALHOS PREPARATORIOS	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
	975,00	975,00	975,00	975,00
2 DEMOLIÇÕES	100,00%			
	8.390,69			
3 TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	33,00%	67,00%		
	25.548,49	51.871,17		
4 INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO EM TETOS FALSOS				100,00%
				5.420,80
5 AROS, CAIXILHARIAS E VIDROS EM VÃOS DE PORTAS E JANELAS			80,00%	20,00%
			61.254,72	15.313,68
6 LIMPEZA DA ZONA DE INTERVENÇÃO				100,00%
				300,45
TOTAIS PARCIAIS	34.914,18	52.846,17	62.229,72	22.009,93
TOTAIS ACUMULADOS	34.914,18	87.760,35	149.990,07	172.000,00