

PLANO DE MÃO DE OBRA

“Freguesia de Redinha / Asfaltagem de Estradas e Caminhos na Freguesia (C.M. 1022 [Pousadas Vedras (E.M. 527) – Ereiras] e E.M. 527 [Redinha])”

Relação de Mão de Obra a afectar à execução da obra por equipas de trabalho

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 Dias

Tempo	Semana												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Equipamento por equipas													
1 - ENCARGOS GERAIS													
Director Técnico da Empreitada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Técnico de Segurança	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Encarregado Geral	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Equipa de Topografia	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Equipa de Laboratório	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Servente	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2 - MOVIMENTOS DE TERRAS													
Chefe de Equipa	1	1							1	1			
Motorista	2	2							2	2			
Manobrador	3	3							3	3			
Servente	2	2							2	2			
3 - PAVIMENTOS													
Chefe de Equipa		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Motorista		1	5	5	5	5	5	5	5			1	
Manobrador		5	8	8	8	8	8	8	8			4	
Espalhadores de Betuminosos			1	1	1	1	1	1	1				
Pedreiro										1	1	1	
Servente		1	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	
4 - OBRAS DE ARTE E DRENAGEM PLUVIAL													
Chefe de Equipa			1	1	1								
Motorista			1	1	1								
Manobrador			3	3	2								
Pedreiro			2	2	2								
Servente			2	2	2								
5 - EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA													
Chefe de Equipa												1	1
Operador de Equipamento de Pintura												1	1
Motorista												1	1
Manobrador												1	1
Servente												3	3
6 - OMISSÕES													
Técnico de Ambiente	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL	15	23	34	34	33	25	25	25	33	19	11	23	14

Mealhada, 03 de Agosto 2015