

Câmara Municipal de Pombal

**"Construção da APRAP - Associação de Pensionistas e Reformados de Pombal
(Arranjos Exteriores) - Proc. n.º 46/2015"**

Duração dos trabalhos: 45 dias

PLANO DE MÃO DE OBRA AFECTA À OBRA

MÃO-DE-OBRA AFECTA À OBRA	MESES				MESES	
	1				1	
	30 dias				15 dias	
EQUIPA TÉCNICA						
DIRECTOR TÉCNICO DE OBRA	1	1	1	1	1	1
TÉCNICO DE HIGIENE, SAÚDE E SEGURANÇA	1	1	1	1	1	1
ENCARREGADO GERAL	1	1	1	1	1	1
PRODUÇÃO						
CONDUTORES/MANOBRADORES	2	2	2	2	2	2
SERVENTES	2	2	2	2	2	2
PEDREIROS	1	1	1	1	0	0
CALCETEIROS	2	2	2	2	2	0
JARDINEIROS	0	0	0	2	2	2
TOTAL SEMANAL	10	10	10	12	11	9

Cancelinha, 24 de julho de 2015