

Câmara Municipal de Pombal

"Construção de muros de suporte (Construção de muro de suporte na Rua Dr. Aníbal Costa Médico / Cartaria / U. F. Santiago e S. Simão de Litém e Albergaria dos Doze) - Proc. n.º 27/2015"

Duração dos trabalhos: 45 dias

PLANO DE MÃO DE OBRA AFECTA À OBRA

MÃO-DE-OBRA AFECTA À OBRA	MESES				MESES	
	1				1	
	30 dias				15 dias	
EQUIPA TÉCNICA						
DIRECTOR TÉCNICO DE OBRA	1	1	1	1	1	1
TÉCNICO DE HIGIENE, SAÚDE E SEGURANÇA	1	1	1	1	1	1
ENCARREGADO GERAL	1	1	1	1	1	1
PRODUÇÃO						
CONDUTORES/MANOBRADORES	2	2	2	2	2	2
SERVENTES	2	2	2	2	2	2
PEDREIROS	3	3	3	3	3	3
TOTAL SEMANAL	10	10	10	10	10	10

Cancelinha, 2 de maio de 2015