



Id	Descrição das actividades	Data de Inicio	Data de Conclusão	DURAÇÃO	Dias de trabalho	Predecessora	M-1		M1					M2				M3				S13	S14
							S-3	S-2	S-1	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12		
1	Freguesia de Carnide Asfaltagem de estradas e caminhos na Freguesia (Lugares de Carnide, Vespária, Valedas Moitas, Vale da Cabra e Valeirão)	Qua 01-10-14	Seg 29-12-14	90	64 d																		
2	Consignação	Qua 01-10-14	Qua 01-10-14	0	0 d																		
3	Aprovação do PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE	Qua 01-10-14	Qua 01-10-14	0	0 d																		
4	ENCARGOS GERAIS	Qua 01-10-14	Seg 29-12-14	90	64 d																		
5	Montagem de Estaleiro	Qua 01-10-14	Qui 02-10-14	2	2 d 3																		
6	Desmontagem de Estaleiro	Sex 26-12-14	Seg 29-12-14	4	2 d 22																		
7	Ensaios de misturas betuminosas	Ter 02-12-14	Seg 15-12-14	14	10 d 14III+15 d																		
8	MOVIMENTOS DE TERRA	Qua 01-10-14	Qui 18-12-14	79	57 d																		
9	Regularização do empedrado existente	Qua 01-10-14	Qui 09-10-14	9	7 d 3																		
10	Limpeza de vegetação, corte, regularização de bermas	Sex 10-10-14	Qui 23-10-14	14	10 d 9																		
11	Alteamento de bermas com tout venant	Sex 12-12-14	Qui 18-12-14	7	5 d 14																		
12	PAVIMENTOS	Qui 16-10-14	Qui 11-12-14	57	41 d																		
13	AC 20 BIN LIGANTE (MB)	Qui 16-10-14	Seg 20-10-14	5	3 d 19																		
14	AC14 surf ligante (BB)	Ter 11-11-14	Qui 11-12-14	31	23 d 15																		
15	Calçada grossa	Sex 31-10-14	Seg 10-11-14	11	7 d 18II+8 d																		
16	Deteção e levantamento ou rebaixamento de caixas de visita, valvulas de corte	Ter 21-10-14	Sen 03-11-14	14	10 d 13																		
17	OBRAS DE ARTE E DRENAGEM PLUVIAL	Sex 10-10-14	Seg 27-10-14	18	12 d																		
18	Valetas	Ter 21-10-14	Seg 27-10-14	7	5 d 13																		
19	Serventias	Sex 10-10-14	Qua 15-10-14	6	4 d 10II																		
20	Bocas	Qui 16-10-14	Seg 27-10-14	12	8 d 19																		
21	SINALIZAÇÃO	Sex 19-12-14	Qui 25-12-14	7	5 d																		
22	Sinalização horizontal	Sex 19-12-14	Qui 25-12-14	7	5 d 11																		
23	Sinalização vertical	Sex 19-12-14	Seg 22-12-14	4	2 d 11																		
24	DIVERSOS	Sex 26-12-14	Sex 26-12-14	1	1 d																		
25	Limpezas finais	Sex 26-12-14	Sex 26-12-14	1	1 d 22																		
26	Recepção Provisória	Sex 26-12-14	Sex 26-12-14	1	1 d 22																		