







































D		Modo de Tarefa	Nome da Tarefa	Duração	Un	Quant	Custo	Início	Conclusão	20 Abr '15												27 Abr '15												04 Mai '15											
										S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D													
1			<b>Construção de muros de suporte (Construção de</b>	<b>90 dias</b>			<b>44.566,14 €</b>	<b>Seg 20-04-15</b>	<b>Sáb 18-07-15</b>																																				
2			Consignação dos trabalhos	0 dias			0,00 €	Seg 20-04-15	Seg 20-04-15																																				
3			<b>ESTALEIRO E ENCARGOS GERAIS</b>	<b>90 dias</b>			<b>2.500,00 €</b>	<b>Seg 20-04-15</b>	<b>Sáb 18-07-15</b>																																				
4			Montagem e desmontagem do estaleiro	90 dias	vg	1	2.500,00 €	Seg 20-04-15	Sáb 18-07-15																																				
5			<b>MOVIMENTOS DE TERRAS</b>	<b>86 dias</b>			<b>6.182,92 €</b>	<b>Sex 24-04-15</b>	<b>Sáb 18-07-15</b>																																				
6			Escavação em abertura de valas para	30 dias	m3	1143,68	2.516,10 €	Sex 24-04-15	Sáb 23-05-15																																				
7			Aterro compactado na formação de almofada	5 dias	m3	186.30	791,78 €	Dom	Qui 18-06-15																																				
8			Aterro e compactação de valas por camadas	3 dias	m3	310,50	1.319,63 €	Qui 16-07-15	Sáb 18-07-15																																				
9			Carga, transporte, descarga e espalhamento	5 dias	m3	1143,68	1.429,60 €	Dom	Qui 28-05-15																																				
10			Abertura, regularização e compactação de	5 dias	m3	20,13	125,81 €	Sáb 13-06-15	Qua 17-06-15																																				
11			<b>TRABALHOS PRIMÁRIOS</b>	<b>19 dias</b>			<b>2.884,94 €</b>	<b>Qua 22-04-15</b>	<b>Dom 10-05-15</b>																																				
12			Remoção de todos os elementos dissonantes	8 dias	vg	1	350,00 €	Qua 22-04-15	Qua 29-04-15																																				
13			Remoção de espécies vegetais existentes nos	5 dias	vg	1	250,00 €	Qui 30-04-15	Seg 04-05-15																																				
14			Corte, demolição ou remoção de muro de	3 dias	m2	322	1.932,00 €	Ter 05-05-15	Qui 07-05-15																																				
15			Escarificação ou remoção do macadame	3 dias	m2	103,5	352,94 €	Sex 08-05-15	Dom																																				
16			<b>PAVIMENTOS</b>	<b>16 dias</b>			<b>3.188,28 €</b>	<b>Qui 18-06-15</b>	<b>Sex 03-07-15</b>																																				
17			Fornecimento e colocação de pavimento	5 dias	m2	325	1.787,50 €	Seg 29-06-15	Sex 03-07-15																																				
18			Fornecimento e colocação de pó de pedra	4 dias	m3	31,05	186,30 €	Qui 25-06-15	Dom																																				
19			Fornecimento e colocação de resíduos de	4 dias	m3	46,58	279,48 €	Dom	Qua 24-06-15																																				
20			Fornecimento e assentamento de lancil de	3 dias	ml	170	935,00 €	Qui 18-06-15	Sáb 20-06-15																																				
21			<b>ESTRUTURAS DE BETÃO SIMPLES E ARMADO</b>	<b>21 dias</b>			<b>22.636,00 €</b>	<b>Dom 24-05-15</b>	<b>Sáb 13-06-15</b>																																				
22			Fornecimento e colocação Betão C25/30, S2,	8 dias	m3	100	9.500,00 €	Dom	Dom																																				
23			Fornecimento e colocação de Betão C25/30,	12 dias	m3	120	12.600,00 €	Seg 01-06-15	Sex 12-06-15																																				
24			Fornecimento e execução de tubo drenante,	1 dia	ml	67	536,00 €	Sáb 13-06-15	Sáb 13-06-15																																				
25			<b>REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>	<b>12 dias</b>			<b>5.899,00 €</b>	<b>Sáb 04-07-15</b>	<b>Qua 15-07-15</b>																																				
26			Fornecimento e assentamento de manilha de	2 dias	ml	46,00	1.380,00 €	Sáb 04-07-15	Dom																																				
27			Levantamento e assentamento (incluido neste	4 dias	ml	161	2.254,00 €	Seg 06-07-15	Qui 09-07-15																																				
28			Fornecimento e execução de caixas de visita,	2 dias	un	5	925,00 €	Sex 10-07-15	Sáb 11-07-15																																				
29			Fornecimento e assentamento de sumidouros	2 dias	un	5	700,00 €	Dom	Seg 13-07-15																																				
30			Fornecimento e execução de caixas de visita	1 dia	un	2	290,00 €	Ter 14-07-15	Ter 14-07-15																																				
31			Fornecimento e assentamento, em serventias,	1 dia	ml	10	350,00 €	Qua 15-07-15	Qua 15-07-15																																				
32			<b>DIVERSOS</b>	<b>23 dias</b>			<b>1.275,00 €</b>	<b>Dom 24-05-15</b>	<b>Seg 15-06-15</b>																																				
33			Levantamento e reposição parcial de	1 dia	ml	10	150,00 €	Dom	Dom																																				
34			Construção de muros em alvenaria, com	3 dias	ml	25	1.125,00 €	Sáb 13-06-15	Seg 15-06-15																																				
35			Recepção provisória	0 dias			0,00 €	Sáb 18-07-15	Sáb 18-07-15																																				

Projeto: Projeto\_Muro\_louriçal

Tarefa

Dividir

Marco

Sumário

Resumo de Projeto

Tarefa Inativa

Marco Inativo

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Apenas-duração

Resumo da Agregação Manual

Resumo Manual

Apenas início

Apenas-conclusão

Tarefas Externas

Marco Externo

Prazo

Crítica


Crítica Divisão

Progresso


Progresso Manual






















11 Mai '15	S	T	Q	Q	S	S	D	18 Mai '15	S	T	Q	Q	S	S	D	25 Mai '15	S	T	Q	Q	S	S	D	01 Jun '15	S	T	Q	Q	S	S	D	08 Jun '15	S	T	Q	Q	S	S	D	15 Jun '15	S	T	Q	Q	S	S	D	22 Jun '15	S	T	Q	Q	S	S	D	29 Jun '15	S	T	Q	Q	S	S	D	06 Jul '15	S	T	Q	Q
------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---



Projeto: Projeto_Muro_louriçal	Tarefa		Marco Inativo		Apenas início		Crítica Divisão	
	Dividir		Resumo Inativo		Apenas-conclusão		Progresso	
	Marco		Tarefa Manual		Tarefas Externas		Progresso Manual	
	Sumário		Apenas-duração		Marco Externo			
	Resumo de Projeto		Resumo da Agregação Manual		Prazo			
	Tarefa Inativa		Resumo Manual		Crítica			



Projeto: Projeto_Muro_lourical	Tarefa		Marco Inativo		Apenas início		Crítica Divisão	
	Dividir		Resumo Inativo		Apenas-conclusão		Progresso	
	Marco		Tarefa Manual		Tarefas Externas		Progresso Manual	
	Sumário		Apenas-duração		Marco Externo			
	Resumo de Projeto		Resumo da Agregação Manual		Prazo			
	Tarefa Inativa		Resumo Manual		Crítica	