



Prazo de Execução: 90 DIAS

Freguesia de Pombal / Asfaltagem de estradas e caminhos naFreguesia (Arruamentos em Caseirinhos, Barrocal, Vicentes e Charneca)

Id	Descrição das actividades	Data de Inicio	Data de Conclusão	DURAÇÃO	Dias de trabalho	Predecessora	M-1		M1					M2				M3				S13	S14
							S-3	S-2	S-1	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12		
1	Empreitada Freguesia de Pombal / Asfaltagem de estradas e caminhos naFreguesia (Arruamentos em Caseirinhos, Barrocal, Vicentes e Charneca)	Qua 01-10-14	Seg 29-12-14	90	64 d																		
2	Consignação	Qua 01-10-14	Qua 01-10-14	0	0 d																		
3	Aprovação do PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE	Qua 01-10-14	Qua 01-10-14	0	0 d																		
4	ENCARGOS GERAIS	Qua 01-10-14	Seg 29-12-14	90	64 d																		
5	Montagem de Estaleiro	Qua 01-10-14	Qui 02-10-14	2	2 d 3																		
6	Desmontagem de Estaleiro	Sex 26-12-14	Seg 29-12-14	4	2 d 20																		
7	Ensaio de misturas betuminosas	Qui 11-12-14	Qua 24-12-14	14	10 d 13II+10 d																		
8	MOVIMENTOS DE TERRA	Qua 01-10-14	Qui 25-12-14	86	62 d																		
9	Regularização do empedrado existente	Qua 01-10-14	Ter 14-10-14	14	10 d 3																		
10	Limpeza de vegetação, corte, regularização de bermas	Qua 15-10-14	Sex 24-10-14	10	8 d 9																		
11	Alteamento de bermas com tout venant	Sex 19-12-14	Qui 25-12-14	7	5 d 13																		
12	PAVIMENTOS	Seg 17-11-14	Qui 18-12-14	32	24 d																		
13	Desgaste AC14 surf liante (BB)	Qui 27-11-14	Qui 18-12-14	22	16 d 14																		
14	Deteção e levantamento ou rebaixamento de caixas de visita, válvulas de corte	Seg 17-11-14	Qua 26-11-14	10	8 d 18																		
15	OBRAS DE ARTE E DRENAGEM PLUVIAL	Seg 27-10-14	Qua 26-11-14	31	23 d																		
16	Valetas	Seg 17-11-14	Qua 26-11-14	10	8 d 18																		
17	Serventias	Seg 27-10-14	Sex 31-10-14	5	5 d 10																		
18	Bocas	Seg 03-11-14	Sex 14-11-14	12	10 d 17																		
19	SINALIZAÇÃO	Sex 19-12-14	Qui 25-12-14	7	5 d																		
20	Sinalização horizontal	Sex 19-12-14	Qui 25-12-14	7	5 d 13																		
21	DIVERSOS	Sex 26-12-14	Sex 26-12-14	1	1 d																		
22	Limpezas finais	Sex 26-12-14	Sex 26-12-14	1	1 d 20																		
23	Recepção Provisória	Sex 26-12-14	Sex 26-12-14	1	1 d 20																		