



Prazo de Execução: 90 DIAS (3 MESES)

Empreitada Freguesia de Pombal / Asfaltagem de estradas e caminhos naFreguesia (Arruamentos em Caseirinhos, Barrocal, Vicentes e Charneca)

| ID | Recursos | Pico | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|------|-----|----|----------|----|----|----|----------|----|----|----|-----|-----------|-----|-----|---|--|--|
| | | | S-1 | S1 | M1 S2 | S3 | S4 | S5 | M2 S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | M3 S11 | S12 | S13 | | | |
| 119 | Director de Obra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 125 | Técnico de Segurança e Saúde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 128 | Topógrafo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 129 | Ajudante de topógrafo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 133 | Administrativo de obra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 134 | Encarregado Geral | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 199 | Operários de sinalização | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | |
| 222 | Servente | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | 2 | 2 | 1 | | |
| 245 | Espalhador de betuminosos | 4 | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | |
| 276 | Pedreiro | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | | |
| 286 | Manobrador | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | | | | |
| 298 | Condutor | 3 | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | |
| 304 | Encarregado de espalhamento | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | Total | 22 | 11 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | | 8 | | |