

Obra: Beneficiação, Reparação e Conservação de Centros Escolares (Construção da Cantina Escolar do Louriçal) - Proc. n.º 38/2015


Entidade: Município de Pombal

Local: Louriçal, Pombal

TOTAL = 150 dias

PLANO DE MÃO-DE-OBRA - RELAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA / SEMANAS

Semana	Mês 1				Mês 2				Mês 3				Mês 4				Mês 5			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
ENGENHEIRO TÉC. CIVIL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ENGENHEIRO ELETROTECNICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
MOTORISTA	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
MANOBRADOR MAQUINAS INDUSTRIAIS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-
PEDREIRO	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	2	2	3	3	3	4	4	4	2	2
SERVENTE	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3
LADRILHADOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	-	-	-
CARPINTEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-
SERRALHEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
TECNICO DE CLIMATIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5	-	-	-
ELECTRICISTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	5	-	-
CANALIZADOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	4	-	-	-
INSTALADOR TETOS FALSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
INSTALADOR EQUIPAMENTO DE HOTELARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-
TÉCNICO INSTALADOR REDES DE GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
TÉCNICO SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-
TOPÓGRAFO	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
PORTA MIRAS	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
PINTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5
TOTAL HOMENS / SEMANA	17	17	14	14	14	14	14	14	15	15	21	21	11	11	20	29	28	26	22	14



Carga mão de obra por semanas