

REQUERENTE:

Município de Pombal

OBRA:

"Beneficiação, Reparação e Conservação de Edifícios Escolares (Ampliação do Edifício da EB do Barrocal) - Proc. n.º 17/2015"

PLANO DE MÃO DE OBRA

SEMANAS	MESES	1				2				3
		1	2	3	4	1	2	3	4	4
DESCRIÇÃO										
SOCIO GERENTE *		1	1	1	1	1	1	1	1	1
DIRECTOR DE OBRA *		1	1	1	1	1	1	1	1	1
COORDENADOR DE SEGURANÇA		1	1	1	1	1	1	1	1	1
PREPARADOR *		1	1	1	1	1	1	1	1	1
ENCARREGADO GERAL		1	1	1	1	1	1	1	1	1
CHEFE DE EQUIPA		1	1	1	1	1	1	1	1	1
PEDREIROS				2	2	3	3	2		
SERVENTES		2	2	2	2	2	2	2	4	2
CARPINTEIROS				3	3					
ARMADORES DE FERRO				3	3					
PINTORES						3	3		3	
ELECTRICISTAS		3						3		
MANOBRADOR*		1	1	1	1	1	1	1	1	1
MOTORISTA*		1	1	1	1	1	1	1	1	1
AUXILIARES DE LIMPEZA										5
SERRALHEIROS									3	
TOTAL SEMANAL		13	10	18	18	16	16	15	18	15
MÉDIA SEMANAL		15				16				15

* Afectos à obra mas não permanente em obra

PRAZO DE EXECUÇÃO 70 Dias

Leiria 17/04/2015