

Obra: Beneficiação e Conservação do Campo de Flandes (Requalificação e Beneficiação nos Edifícios de Apoio)


Entidade: Município de Pombal

Local: Pombal

TOTAL = 180 dias

PLANO DE MÃO-DE-OBRA - RELAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA / SEMANAS

Semana	Mês 1				Mês 2				Mês 3				Mês 4				Mês 5				Mês 6			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
ENGENHEIRO TÉCN. CIVIL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
MOTORISTA	2	2	2	2	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ENCARREGADO GERAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PEDREIRO	1	1	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2
SERVENTE	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3
LADRILHADOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-
INSTALADOR DE PLADUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-
INSTALADOR DE TELAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-
CARPINTEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-
SERRALHEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	-
ESTUCADOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-
ELECTRICISTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-
CANALISADOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
TECNICO DE AQUECIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-
TOPÓGRAFO	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
PORTA MIRAS	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
CALCETEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
PINTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
TOTAL HOMENS / SEMANA	12	10	14	12	11	12	12	12	14	14	12	12	19	19	14	14	16	16	24	24	23	20	16	13



Carga mão de obra por semanas