

**PLANO / CARGA DE EQUIPAMENTO A AFECTAR À OBRA**

ENTIDADE: MUNICIPIO DE POMBAL

EMPREITADA: “Revitalização da Zona Industrial do Lourical (Modelação de terrenos) - Proc. n.º 58/2015”

Prazo de Execução: 10 Dias

DESIGNAÇÃO DO EQUIPAMENTO	MESES	
	Mês 1	
	1	2
SEMANAS	1	2
<i>Equipamento Afecto à Eq. 0 - Técnica/Pessoal de Apoio à Obra</i>		
EQUIPAMENTO DE ESTALEIRO (fixo e móvel)	1	1
EQ. DE PROT. E SEG. NA FRENTE DE TRAB.	1	1
EQUIP. DE SIN DE TRAB. VIA PÚBLICA	1	1
EQUIPAMENTO DE SIN. LUMINOSA	1	1
EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA	1	1
CAMIÃO PORTA MAQUINAS	1	1
PÁ CARREGADORA COM GARFOS	1	1
CONJUNTO DE CARRINHAS DE APOIO	1	1
EQUIPAMENTO DE PROT. INDIVIDUAL (EPI)	1	1
<i>Equipamento Afecto à Eq. 2 - Movimentos de Terras</i>		
CAMIÕES BASCULANTES	2	2
BULLDOZER	1	1
ESCAVADORA GIRATÓRIA DE RASTOS	4	4
PÁ CARREGADORA DE RODAS	1	1
FERRAMENTAS DIVERSAS	1	1
EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	1	1

Batalha, 02 de Dezembro de 2015