

**CARGA DE MEIOS HUMANOS A AFECTAR À OBRA****ENTIDADE:** MUNICIPIO DE POMBAL**EMPREITADA:** “Revitalização da Zona Industrial do Louriçal (Modelação de terrenos) - Proc. n.º 58/2015”Prazo de Execução: 10 Dias

DESCRIÇÃO DOS MEIOS HUMANOS	MESES	
	Mês 1	
	1	2
SEMANAS		
<i>Equipa 0 - Técnica/Pessoal de Apoio à Obra</i>		
ENG. CIVIL / DIRECTOR DE OBRA	1	1
TÉCNICO SUPERIOR SEGURANÇA	1	1
TOPÓGRAFO	1	1
ENCARREGADO GERAL	1	1
MOTORISTA	1	1
FIEL ARMAZÉM	1	1
<i>Equipa 1 - Movimentos de Terras</i>		
ENCARREGADO / CHEFE DE EQUIPA	1	1
MOTORISTAS	2	2
CONDUTORES MANOBRADORES	4	4
SERVENTES	1	1
TOTAL	14	14

Batalha, 02 de Dezembro de 2015