



ID	T1 Código	Nome da Tarefa	Custo	Pred.	Início	Duração	Conclusão	T10 Frente Trabalho																					
											M1				M2				M3				M4						
									S-2	S-1	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19
1		ARRANJOS URBANÍSTICOS (BENEFICIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA RUA DE LEIRIA / POMBAL)	140.107,03 €		01-02-16	120 dias	30-05-16																						
2	1	ENCARGOS GERAIS	596,79 €		01-02-16	120 dias	30-05-16	FRENTE A																					
3	2	TRABALHOS PRIMARIOS	6.355,72 €	2II	01-02-16	90 dias	30-04-16	FRENTE A																					
4	3	PAVIMENTOS	68.516,79 €	6II+2 dias	05-02-16	100 dias	14-05-16	+ FRENTE B																					
5	4	MOBILIÁRIO URBANO	15.332,85 €	10;4	15-05-16	12 dias	26-05-16	FRENTE B																					
6	5	REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS	2.210,21 €	3II+2 dias	03-02-16	50 dias	23-03-16	FRENTE A																					
7	6	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS	5.389,27 €	6II	03-02-16	65 dias	07-04-16	FRENTE A																					
8	7	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	14.227,70 €	6;7	08-04-16	50 dias	27-05-16	FRENTE A																					
9	8	SEGURANÇA RODOVIÁRIA	4.153,73 €	10;4	15-05-16	16 dias	30-05-16	MPREITADA																					
10	9	MURO CAMPO FUTEBOL	9.176,72 €	6II	03-02-16	100 dias	12-05-16	FRENTE B																					
11	10	REDE ELETRICA	13.235,32 €	8II	08-04-16	50 dias	27-05-16	FRENTE A																					
12	11	OMISSÕES	911,93 €	6II	03-02-16	1 dia	03-02-16	FRENTE B																					

Critica

Critica Divisão

Tarefa

Dividir

Progresso

Marco

Folga

Lapso

Sumário

Resumo de Projecto

Critica Agregada

Critica Agregada

Tarefas Externas

Marco Externo

Prazo