

## "ARRANJOS URBANÍSTICOS (BENEFICIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA RUA DE LEIRIA / POMBAL)"



**PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS**

ID	Texto1	Nome da Tarefa	Duração	Unidade de tribuição	Início	Conclusão																																														
							M1				M2				M3				M4				M5				M6				M7				M8				M9													
							S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40						
1		ARRANJOS URBANISTICOS (BENEFICIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO)	120 dias		01-02-16	30-05-16																																														
		ET Engenheiro Civil		1	01-02-16	30-05-16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																											
		ET Eng. Civil - TSHST		1	01-02-16	30-05-16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																											
		Topografia - Topografo		1	01-02-16	30-05-16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																											
		Topografia - Porta Miras		1	01-02-16	30-05-16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																											
		ET Encarregado		1	01-02-16	30-05-16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																											
2	1	ENCARGOS GERAIS	120 dias		01-02-16	30-05-16																																														
		A Condutor de Máquinas		1	01-02-16	30-05-16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																											
		A Motorista		1	01-02-16	30-05-16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																											
		A Pedreiro		1	01-02-16	30-05-16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																											
		A Servente		2	01-02-16	30-05-16	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2																											
		ET Engenheiro Civil		1	01-02-16	30-05-16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																											
		ET Eng. Civil - TSHST		1	01-02-16	30-05-16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																											
		Topografia - Topografo		1	01-02-16	30-05-16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																											
		ET Encarregado		1	01-02-16	30-05-16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																											
3	2	TRABALHOS PRIMARIOS	90 dias		01-02-16	30-04-16																																														
		A Condutor de Máquinas		1	01-02-16	30-04-16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																											
		A Motorista		1	01-02-16	30-04-16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																											
		A Pedreiro		1	01-02-16	30-04-16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																											
		A Servente		2	01-02-16	30-04-16	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2																											
4	3	PAVIMENTOS	100 dias		05-02-16	14-05-16																																														
		B Condutor de Máquinas		1	05-02-16	14-05-16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																											
		C Condutor de Máquinas		1	05-02-16	14-05-16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																											
		B Motorista		1	05-02-16	14-05-16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																											
		C Motorista		2	05-02-16	14-05-16	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2																											
		B Pedreiro		2	05-02-16	14-05-16	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2																											
		B Servente		2	05-02-16	14-05-16	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2																											
		C Servente		1	05-02-16	14-05-16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																											
		C Auxiliar de Limpeza		1	05-02-16	14-05-16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																											
		C Espalhador Betuminoso		1	05-02-16	14-05-16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																											
		B Calceteiro		2	05-02-16	14-05-16	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2																											
5	4	MOBILIÁRIO URBANO	12 dias		15-05-16	26-05-16																																														
		B Condutor de Máquinas		1	15-05-16	26-05-16																																														
		B Motorista		1	15-05-16	26-05-16																																														
		B Pedreiro		1	15-05-16	26-05-16																																														
		B Servente		2	15-05-16	26-05-16																																														
6	5	REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS	50 dias		03-02-16	23-03-16																																														
		A Condutor de Máquinas		1	03-02-16	23-03-16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																											
		A Motorista		1	03-02-16	23-03-16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																											
		A Pedreiro		1	03-02-16	23-03-16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																											
		A Servente		2	03-02-16	23-03-16	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2																											
7	6	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS	65 dias		03-02-16	07-04-16																																														
		A Condutor de Máquinas		1	03-02-16	07-04-16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																											
		A Motorista		1	03-02-16	07-04-16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																											
		A Pedreiro		1	03-02-16	07-04-16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																