

Obra: Centro Escolar de Santiago de Litém (Construção de Cantina e conservação do edifício escolar existente) - Porc. N.º 60/2015

Entidade: Município de Pombal

Local: Louriçal, Pombal

PLANO DE MÃO-DE-OBRA - CARGA DE MÃO-DE-OBRA / SEMANA

TOTAL = 210 dias

	Semana	Mês 1				Mês 2				Mês 3				Mês 4				Mês 5				Mês 6				Mês 7			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
ENGENHEIRO TÊC. CIVIL		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
ENCARREGADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
TÉCNICO DE SEGURANÇA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
MOTORISTA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
MANOBRADOR MAQUINAS INDUSTRIAIS		2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	
PEDREIRO		1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	-	1	
SERVENTE		2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	-	-	
LADRILHADOR		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
CARPINTEIRO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
SERRALHEIRO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TECNICO DE CLIMATIZAÇÃO		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	1	
ELECTRICISTA		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	1	
CANALIZADOR		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	
INSTALADOR TETOS FALSOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
INSTALADOR EQUIPAMENTO DE HOTELARIA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	1	
TÉCNICO INSTALADOR REDES DE GÁS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOPÓGRAFO		1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PORTA MIRAS		1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PINTOR		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	
TOTAL HOMENS / SEMANA		14	11	13	13	14	12	12	12	12	12	12	15	15	27	27	27	27	20	20	22	22	17	17	13	13	11	8	8
																												12	

