

MEMORIA JUSTIFICATIVA E DESCRITIVA DO MODO DE EXECUÇÃO DA OBRA

“Construção e Beneficiação de Zonas de Lazer e de Recreio (Parque de Merendas das
Barreiras/Redinha) – Proc. nº 57/2015”

Objecto

Refere-se a presente ao modo de execução da obra levada a concurso pelo Município de Pombal.

Descrição do modo de execução da obra

A obra será executada em conformidade com as peças escritas e desenhadas do processo presentemente em concurso, nomeadamente o projecto e o caderno de encargos, seguindo uma sequência lógica de boa execução celeridade dos trabalhos.

Será acompanhada por técnicos no sentido de apoiar e solucionar eventuais problemas que possam surgir no decorrer a obra, garantindo elevados padrões de qualidade, segurança e cumprimento de prazos.

Intervenção

Com a presente empreitada pretende-se dotar aquele espaço de área ajardinada com equipamento urbano de forma a criar condições para o seu usufruto por parte da população para convívio em condições de segurança.

Os trabalhos centram-se em movimentação e compactação de solos de forma a serem implantadas zonas de passeios, zonas verdes e zonas de estacionamento de viaturas. Serão feitos os trabalhos de montagem do estaleiro e colocação de sinalética provisória de modo a criar acesso e condições de trabalho.

Os passeios serão em Pavê Rústico de cor amarela, enquanto que a área de pavimento destinada a estacionamento de viaturas será em Pavê de cor cinza. Será executada uma valeta em betão C20/25 com 1,0m de largura junto à vedação de proteção de raids de forma a escoar as águas provenientes do piso da via IC2 para o colector da linha de água existente com 500mm de diâmetro. Relativamente aos espaços verdes, depois de regularizados e limpos, serão revestidos com camada de terra vegetal com 0,20m de espessura média, isenta de impurezas para posterior sementeira de prado ornamental e plantação de árvores. O espaço verde será dotado de equipamento de mobiliário urbano em pinho laminado e tratado em autoclave nível 4: mesas, bancos e papeleiras. A zona será dotada de sinalização vertical e horizontal para orientar o trânsito envolvente à zona verde. Após a conclusão dos trabalhos será desmontado o estaleiro, limpa a zona de intervenção e removida a sinalética.

Equipamento e Mão-de-obra

Os meios afectados à empreitada, quer humanos quer materiais, serão de acordo com o apresentado no programa de trabalhos, sendo estes determinados com base em rendimentos em função da experiência da nossa empresa em empreitadas semelhantes, maximizando rendimentos, qualidade e níveis de segurança.

Considerações Finais

Serão tomadas medidas necessárias para garantir as boas regras de higiene e segurança, respeitando o plano de Saúde e Segurança.

Na presença de omissões, serão aplicadas e respeitadas as boas técnicas da especialidade, conduzindo as soluções tecnicamente de qualidade de acordo com a fiscalização.

Vale do Freixo, 08 de Fevereiro de 2016