



Prazo de Execução: 120 DIAS

CM 1060 (Carrapia - Marco da Pipa - Fontinha)

Id	Descrição das actividades	Data de Inicio	Data de Conclusão	DURAÇÃO	Dias de trabalho	Predecessores	M-1		M1					M2			M3					M4					S18
							S-3	S-2	S-1	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	
1	Empreitada CM 1060 (Carrapia - Marco da Pipa - Fontinha)	Qui 01-10-15	Qui 28-01-16	120	86 d																						
2	Consignação	Qui 01-10-15	Qui 01-10-15	0	0 d																						
3	Aprovação do PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE	Qui 01-10-15	Qui 01-10-15	0	0 d																						
4	ENCARGOS GERAIS	Qui 01-10-15	Qui 28-01-16	120	86 d																						
5	Montagem de Estaleiro	Qui 01-10-15	Ter 26-01-16	118	84 d 3																						
6	Desmontagem de Estaleiro	Qua 27-01-16	Qui 28-01-16	2	2 d 25II+4 d																						
7	Ensaio de misturas betuminosas	Seg 11-01-16	Ter 26-01-16	16	12 d 17II+20 d																						
8	MOVIMENTOS DE TERRA	Qui 01-10-15	Qua 20-01-16	112	80 d																						
9	Limpeza de vegetação, corte, regularização de bermas	Qui 01-10-15	Sex 16-10-15	16	12 d 3																						
10	Corte e remoção de pavimentos betuminosos	Sex 09-10-15	Qui 15-10-15	7	5 d 9II+6 d																						
11	Escavação	Sex 16-10-15	Seg 26-10-15	11	7 d 10																						
12	Aterro em tout venant de 1.ª	Ter 27-10-15	Seg 23-11-15	28	20 d 11																						
13	Regularização do empedrado	Ter 24-11-15	Qui 26-11-15	3	3 d 12																						
14	Alteamento de bermas com tout venant	Qua 13-01-16	Qua 20-01-16	8	6 d 17																						
15	PAVIMENTOS	Ter 24-11-15	Qui 14-01-16	52	38 d																						
16	AC 20 BIN LIGANTE (MB)	Ter 24-11-15	Ter 01-12-15	8	6 d 12																						
17	AC14 surf ligante (BB)	Seg 14-12-15	Ter 12-01-16	30	22 d 22																						
18	Detecção e levantamento ou rebaixamento de válvulas de corte de água	Qua 13-01-16	Qui 14-01-16	2	2 d 17																						
19	Levantamento e recolocação Calçada grossa	Seg 14-12-15	Seg 14-12-15	1	1 d 21II+8 d																						
20	OBRAS DE ARTE E DRENAGEM PLUVIAL	Ter 27-10-15	Sex 11-12-15	46	34 d																						
21	Valetas	Qua 02-12-15	Qua 09-12-15	8	6 d 16																						
22	Serventias	Qui 10-12-15	Sex 11-12-15	2	2 d 21																						
23	Bocas	Ter 27-10-15	Qua 28-10-15	2	2 d 11																						
24	SINALIZAÇÃO	Qui 21-01-16	Qua 27-01-16	7	5 d																						
25	Sinalização horizontal	Qui 21-01-16	Qua 27-01-16	7	5 d 14																						
26	DIVERSOS	Qui 01-10-15	Qua 27-01-16	119	85 d																						
27	Implementação do Plano de Segurança e Saude	Qui 01-10-15	Qua 27-01-16	119	85 d 3																						
28	Implementação do Plano de Gestão de Resíduos de Construção	Qui 01-10-15	Qua 27-01-16	119	85 d 3																						
29	Sinalização temporaria	Qui 01-10-15	Qua 27-01-16	119	85 d 3																						
30	Limpezas finais	Qua 27-01-16	Qua 27-01-16	1	1 d 25II+4 d																						
31	Recepção Provisória	Qua 27-01-16	Qua 27-01-16	1	1 d 25II+4 d																						