

Plano de Equipamentos
Beneficiação e conservação do
Mercado Municipal de Pombal (Requalificação da
Envolvente Mercado Municipal)

ID	Nome da Tarefa	Mês 1					Mês 2				
		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10
1	01 - CAP.1 - ENCARGOS GERAIS										
	<i>Pá carregadora</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	<i>Camião grua</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	<i>Empilhador telescópico</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
11	02 - CAP.2 - TRABALHOS PRIMÁRIOS										
	<i>Giratória</i>	1									
	<i>Gerador</i>	1									
	<i>Martelo pneumático</i>	1									
	<i>Compressor de ar</i>	1									
	<i>Nível laser</i>	1									
	<i>Betoneira</i>	1									
	<i>Retroescavadora</i>	1									
31	03 - CAP.3 - PAVIMENTOS										
	<i>Retroescavadora</i>				1	1	1	1	1	1	
	<i>Motoniveladora</i>				1	1	1	1	1	1	
	<i>Cilindro</i>				1	1	1	1	1	1	
	<i>Camião</i>				4	4	4	4	4	4	
	<i>Pavimentadora</i>				1	1	1	1	1	1	
	<i>Cilindro de pneus</i>				1	1	1	1	1	1	
	<i>Central de betuminosos</i>				1	1	1	1	1	1	
	<i>Cisterna de água</i>				1	1	1	1	1	1	
	<i>Placa vibradora</i>				1	1	1	1	1	1	
41	04 - CAP.4 - MOBILIÁRIO URBANO										
	<i>Retroescavadora</i>			1	1						

Prazo de execução: 60 dias

Plano de Equipamentos
Beneficiação e conservação do
Mercado Municipal de Pombal (Requalificação da
Envolvente Mercado Municipal)

ID	Nome da Tarefa	Mês 1				Mês 2				S1
		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	
	<i>Camião</i>			2	2					
55	05 - CAP.5 - REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS									
	<i>Giratória</i>	1	1							
	<i>Nível laser</i>	1	1							
	<i>Retroescavadora</i>	1	1							
	<i>Camião</i>	2	2							
	<i>Saltitão</i>	1	1							
59	06 - CAP.6 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS									
	<i>Giratória</i>		1	1						
	<i>Nível laser</i>		1	1						
	<i>Retroescavadora</i>		1	1						
	<i>Camião</i>		2	2						
	<i>Saltitão</i>		1	1						
75	07 - CAP.7 - SEGURANÇA RODOVIÁRIA									
	<i>Betoneira</i>									1
	<i>Camião</i>									1
	<i>Camião de pintura</i>									1

Prazo de execução: 60 dias