

## MUNICÍPIO DE POMBAL

### ARRANJOS URBANÍSTICOS E PASSEIOS NAS SEDES DE FREGUESIA (CRIAÇÃO DE ESTACIONAMENTO JUNTO AO CENTRO ESCOLAR DE ABIÚL)

PROCESSO.Nº8/2016

PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 Dias

#### PLANO DE TRABALHOS

Código	Designação dos Trabalhos				
		1			
		30 dias			
		S1	S2	S3	S4
1	Estaleiro				
2	Trabalhos Preliminares				
3	Movimento de Terras				
4	Estrutura				
5	Alvenarias e Impermeabilizações				
6	Rede de Esgotos Pluviais				
7	Revestimento de pavimentos				
8	Serralharia				

Pombal, 29 de Janeiro 2016

ABICALÇADAS  
Pavimentos e Calçadas, Lda.  
A GERÊNCIA  
*Caldeira*



**MUNICÍPIO DE POMBAL**

**ARRANJOS URBANÍSTICOS E PASSEIOS NAS SEDES DE FREGUESIA (CRIAÇÃO DE ESTACIONAMENTO JUNTO AO CENTRO ESCOLAR DE ABIÚL)**

PROCESSO.Nº8/2016

PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 Dias

**PLANO DE MÃO DE OBRA AFECTA À OBRA**

MÃO-DE-OBRA AFECTA À OBRA	N.º Máx. de Unidades					
		1				
		jan/00				
		30 dias				
<b>EQUIPA TÉCNICA</b>						
Director técnico		1	1	1	1	1
Gestor de "SHST NIVEL V"		1	1	1	1	1
<b>PRODUÇÃO</b>						
Chefe de Equipa	1	1	1	1	1	1
Manobrador	1	1	1	1	1	1
Motorista	1	1	1	1	1	1
Pedreiro	1	1	1	1	1	1
Servente	2	2	2	2	2	2
Serralheiro	1					1
Calceteiro	1		1	1	1	1
<b>TOTAL SEMANAL</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	

Pombal, 29 de Janeiro 2016

ABICALÇADAS  
Pavimentos e Calçadas, Lda.  
A GERÊNCIA  
*Calomena*



**MUNICÍPIO DE POMBAL**

**ARRANJOS URBANÍSTICOS E PASSEIOS NAS SEDES DE FREGUESIA  
(CRIAÇÃO DE ESTACIONAMENTO JUNTO AO CENTRO ESCOLAR DE  
ABIÚL)**

PROCESSO.Nº8/2016

PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 Dias

**PLANO DE EQUIPAMENTO AFECTO À OBRA**

EQUIPAMENTO AFECTA À OBRA	N.º Máx. de Unidades					
		1				
		jan/00				
		30 dias				
Carrinha de Apoio c\ depósito de gasóleo		1	1	1	1	1
Camião c\ grua		1	1	1	1	1
Camião basculante 9 m3		1	1	1	1	1
Betoneira 200 lt		1	1	1	1	1
Serra de asfalto		1	1	1	1	1
Semáforos		1	1	1	1	1
Saltitão		1	1	1	1	1
Placa vibradora		1	1	1	1	1
Niveladora de Bobcat		1	1	1	1	1
Mini Pá carregadora tipo bobcat		1	1	1	1	1
Giratória de rastros 3,5 ton		1	1	1	1	1
Giratória de rastros 9 ton		1	1	1	1	1
Gerador		1	1	1	1	1
Cilindro de Rolos Pequeno		1	1	1	1	1
<b>TOTAIS</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>

Pombal, 29 de Janeiro 2016

ABICALÇADAS  
Pavimentos e Calçadas, Lda.  
A GERÊNCIA  
*Caldeira*



**MUNICÍPIO DE POMBAL**


**PROCESSO.Nº8/2016**

**PRAZO DE EXECUÇÃO : 30 Dias**

**ARRANJOS URBANÍSTICOS E PASSEIOS NAS SEDES DE FREGUESIA  
(CRIAÇÃO DE ESTACIONAMENTO JUNTO AO CENTRO ESCOLAR DE  
ABIÚL)**

**PLANO DE PAGAMENTOS**

Código	Designação dos Trabalhos	1	TOTAIS
		30 dias	
1	Estaleiro	46,35 €	46,35 €
2	Trabalhos Preliminares	494,74 €	494,74 €
3	Movimento de Terras	1.130,55 €	1.130,55 €
4	Estrutura	83,10 €	83,10 €
5	Alvenarias e Impermeabilizações	2.035,00 €	2.035,00 €
6	Rede de Esgotos Pluviais	223,82 €	223,82 €
7	Revestimento de pavimentos	4.204,83 €	4.204,83 €
8	Serralharia	497,44 €	497,44 €
IMPORTÂNCIA MENSAL		8.715,83 €	8.715,83 €
IMPORTÂNCIA MENSAL ACUMULADA		8.715,83 €	



Pombal, 29 de Janeiro 2016

ABICALÇADAS  
Pavimentos e Calçadas, Lda.  
A GERÊNCIA  
*Caldeira*




**ABICALÇADAS**

Pavimentos e Calçadas, Lda.

**MUNICÍPIO DE POMBAL****PROCESSO.Nº8/2016****PRAZO DE EXECUÇÃO : 30 Dias****ARRANJOS URBANÍSTICOS E PASSEIOS NAS SEDES  
DE FREGUESIA (CRIAÇÃO DE ESTACIONAMENTO  
JUNTO AO CENTRO ESCOLAR DE ABIÚL)****CRONOGRAMA FINANCEIRO**

Código	Designação dos Trabalhos		TOTAIS
		1	
		30 dias	
1	Estaleiro	100,00 %	0,53 %
2	Trabalhos Preliminares	100,00 %	5,68 %
3	Movimento de Terras	100,00 %	12,97 %
4	Estrutura	100,00 %	0,95 %
5	Alvenarias e Impermeabilizações	100,00 %	23,35 %
6	Rede de Esgotos Pluviais	100,00 %	2,57 %
7	Revestimento de pavimentos	100,00 %	48,24 %
8	Serralharia	100,00 %	5,71 %
PERCENTAGEM MENSAL		100,00 %	100,00 %
PERCENTAGEM MENSAL ACUMULADA		100,00 %	



Pombal, 29 de Janeiro 2016

ABICALÇADAS  
Pavimentos e Calçadas, Lda.  
AGÊNCIA

*Calomena*