

EQUIPAS	RELAÇÃO DE PESSOAL	Prz	Prazo de Execução Previsto = 180 dias																									
		Ms	1º Mês				2º Mês					3º Mês				4º Mês				5º Mês					6º Mês			
		Smn	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
DIRECÇÃO	DIRECTOR DE OBRA - ENGENHEIRO CIVIL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	DIRECTOR DE PRODUÇÃO - ENG. CIVIL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
TOPOGRAFIA	TOPÓGRAFO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	PORTA MIRAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
LABORATÓRIO	LABORATORISTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	AJUDANTE DE LABORATORISTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
CHEFIAS DE OBRA E ADMINISTRATIVOS	ENCARREGADO GERAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	ENCARREGADO DE FRENTE DE OBRA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	MOTORISTAS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	MANOBRADORES	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	AUXILIAR	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	SERVENTES	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	TRACTORISTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	PEDREIROS					3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		1	1	1	
	CALCETEIROS																			4	4	4	4					
	ENCARREGADO DE CENTRAL ASFÁLTICA A QUENTE																							1	1			
	ENCARREGADO DE ESPALHAMENTO																							1	1			
	ESPALHADOR DE BETUMINOSOS																							4	4			
	ENCARREGADO DE PINTURAS HORIZONTAIS																										1	
	TÉCNICO DE MARCAÇÕES																										2	
ESTALEIRO	ENC. DE ARMAZEM	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	GUARDA DE ESTALEIRO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Nº MÉDIO DE PESSOAL		27	27	27	27	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	34	34	34	34	33	34	28	31	

