

## EMPREITADA:

REQUALIFICAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DA CIDADE DE POMBAL (2.ª FASE) / RUA DO MANCHA PÉ

Dono de Obra: Município de Pombal

## PLANO DE TRABALHOS

DESCRIÇÃO		MESES												
		MÊS 01					MÊS 02				MÊS 03			
		SEMANAS												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS													
2	DEMOLIÇÕES													
3	MOVIMENTO DE TERRAS													
4	PAVIMENTOS, LANCIS e DEGRAUS													
5	INFRAESTRUTURAS													
CAP. VI	EQUIPAMENTO E MOBILIARIO URBANO													
CAP. VII	SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA													
CAP. VIII	PLANTAÇÕES E SEMEANTEIRAS													
CAP. IX	DIVERSOS													

PRAZO TOTAL: 60 Dias

UNIDADE DE TEMPO: SEMANA

Ansião, 29 de Fevereiro de 2016

O(s) Empreiteiro(s),

Sociedade de Construções Elimur, Lda.  
AGÊNCIA



# ELIMUR

Sociedade de Construções Elimur, Lda.  
Empreiteiro de Obras Públicas  
Alvará N.º 3010

**EMPREITADA:**


**REQUALIFICAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DA CIDADE DE POMBAL (2.ª FASE) /  
RUA DO MANCHA PÉ**

**Dono de Obra: Município de Pombal**

## PLANO DE MÃO DE OBRA

DESCRIÇÃO	MESES	MÊS 01				MÊS 02								
	SEMANA	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
DIRECÇÃO TÉCNICA														
Director de Obra - Engenheiro Civil		1	1	1	1	1	1	1	1	1				
Resp.pela Segurança - Téc. Sup. Seg. e Hig. no Trabalho		1	1	1	1	1	1	1	1	1				
APOIO Á PRODUÇÃO														
Director Financeiro		1	1	1	1	1	1	1	1	1				
Topografo		1	1	1	1	1	1	1	1	1				
Técnicos Administrativos		1	1	1	1	1	1	1	1	1				
Mecânico		1	1	1	1	1	1	1	1	1				
PRODUÇÃO														
Encarregado		1	1	1	1	1	1	1	1	1				
Motorista (s)		2	2	2	2	2	2	2	2	2				
Condutor (s) / Manobrador (s)		2	2	2	2	2	2	2	2	2				
Pedreiro (s)		2	2	2	2	2	2	2	2	2				
Servente (s) de Pedreiro		2	2	2	2	2	2	2	2	2				
Canalizador		1	1	1										
Espalhador de Alcatrão									1					
Servente (s)									3					
Calceteiro (s)								3	3	3				
Servente (s) de Calceteiro								2	2	2				
Eletricista (s)				2	2	2				2				
Jardineiro (s)										2				
Ajudante (s) de Eletricista				2	2	2				2				
Pintor (es) de Pavimento (s)										3				
PRAZO TOTAL: 60 Dias							UNIDADE DE TEMPO: SEMANA							

Ansião, 29 de Fevereiro de 2016  
O(s) Empreiteiro(s),

  
Sociedade de Construções Elimur, Lda.  
ASSERÊNCIA

## PLANO DE EQUIPAMENTO


DESCRIÇÃO/CARACTERÍSTICAS		SEMANA	MÊS 01				MÊS 02								
		DIAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
DIRECÇÃO TÉCNICA E APOIO À PRODUÇÃO															
Carros Ligeiros	Renault Kangoo		1	1	1	1	1	1	1	1	1				
Carros Ligeiros	Renault Modus		1	1	1	1	1	1	1	1	1				
Carros Ligeiros	Toyota Auris		1	1	1	1	1	1	1	1	1				
PRODUÇÃO															
Camião	VOLVO		2	2	2	2	2	2	2	2	2				
Tanque de Água	FL 10 H 4 X 2		1	1	1	1	1	1	1	1	1				
Retroescavadora	JCB 3Cx 4T		1	1	1	1	1	1	1	1	1				
Retroescavadora	CAT 428 DNF		1	1	1	1	1	1	1	1	1				
Pá Carregadora	CAT 902		1	1	1	1	1	1	1	1	1				
Cilindro de Compactação	Bomag BW 62		1	1	1	1	1	1	1	1	1				
Autobetoneira	Messersi		1	1	1	1	1	1	1	1	1				
Betoneira	Siri		1	1	1	1	1	1	1	1	1				
Compressor	Atlas		1	1	1	1	1	1	1	1	1				
Placa compactadora	Dinapac		1	1	1	1	1	1	2	2	2				
Dumper Fiori	Fiori								1	1	1				
Espalhadora	Bitelli BB 651									1					
Cilindro de Compactação	CAT CB 224C									1					
Cilindro de Compactação	CAT CB 434C									1					
Cilindro de Compactação	CAT PF 200									1					
Carro da Cola	Volvo FL 614-3999									1					
Veículo pintura a quente	Volvo										1				
Conjunto ferramentas ligeiras			2	2	2	2	2	2	2	2	2				
Carrinha de apoio	Toyota Dyna		2	2	2	2	2	2	2	2	2				

PRAZO TOTAL: 60 Dias

UNIDADE DE TEMPO: SEMANA

Ansião, 29 de Fevereiro de 2016

O(s) Empreiteiro(s),

  
Sociedade de Construções Elimur, Lda.  
ASSERÊNCIA

**EMPREITADA:**

**REQUALIFICAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DA CIDADE DE POMBAL (2.ª FASE) / RUA DO MANCHA PÉ**


**Dono de Obra: Município de Pombal**

## **PLANO DE PAGAMENTOS**

MESES	VALOR MENSAL	(%)	ACUMULADO	(%)
MÊS 1	49.836,38 €	56%	49.836,38 €	56%
MÊS 2	39.763,62 €	44%	89.600,00 €	100%
TOTAL		89.600,00 €		

PRAZO TOTAL: 60 Dias

Ansião, 29 de Fevereiro de 2016  
O(s) Empreiteiro(s),

  
Sociedade de Construções Elimur, Lda.  
AGÊNCIA

**EMPREITADA:**

**REQUALIFICAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DA CIDADE DE POMBAL (2.ª FASE) / RUA DO MANCHA PÉ**

**Dono de Obra: Município de Pombal**


## **CRONOGRAMA FINANCEIRO**

DESCRIÇÃO		VALOR	MÊS 01		MÊS 02			
			VALOR	(%)	VALOR	(%)		
1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS	300,00 €	133,33 €	44%	166,67 €	56%		
2	DEMOLIÇÕES	765,33 €	612,26 €	80%	153,07 €	20%		
3	MOVIMENTO DE TERRAS	777,62 €	622,10 €	80%	155,52 €	20%		
4	PAVIMENTOS, LANCIS e DEGRAUS	11.599,31 €			11.599,31 €	100%		
5	INFRAESTRUTURAS	71.218,03 €	47.478,69 €	67%	23.739,34 €	33%		
CAP. VI	EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO URBANO	2.400,00 €			2.400,00 €	100%		
CAP. VII	SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA	1.326,50 €			1.326,50 €	100%		
CAP. VIII	PLANTAÇÕES E SEMEANTEIRAS	223,21 €			223,21 €	100%		
CAP. IX	DIVERSOS	990,00 €	990,00 €	100%				
Total		89.600,00 €	49.836,38 €	56%	39.763,62 €	44%		
acumulado			49.836,38 €	56%	89.600,00 €	100%		

**PRAZO TOTAL: 60 Dias**

Ansião, 29 de Fevereiro de 2016

O(s) Empreiteiro(s),



Sociedade de Construções Elimur, Lda.  
ASSERÊNCIA