

Obra: Beneficiação do Edifício dos Paços do Concelho (Instalação de elevador)

Dono de Obra: Municipio de Pombal

PLANO DE MÃO-DE-OBRA

DESIGNAÇÃO	S E M A N A S								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
EQUIPA TÉCNICA									
Director de Obra (Eng. Civil)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Técnico de Segurança e Higiene	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Técnico de Qualidade e Ambiente	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Encarregado Geral	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Preparador de Obra	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Diretora Financeira	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Administrativa	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ESTRUTURAS DE BETÃO									
Carpinteiros de Toscos		4	4	4					
Ajudante		2	2	2					
Armadores de ferro		4	4	4					
Pedreiro		1	1	1					
Servente		2	2	2					
CONSTRUÇÃO CIVIL GERAL									
Pedreiro	2				2	2	2	2	
Ajudante	1				1	1	1	1	
Servente	2				2	2	2	2	
Condutor	1				1	1	1	1	
Estucadores						3			
Ladrilhador							2		
Serralheiro							2	2	
Pintores								4	2
TETOS FALSOS E DIVISÓRIAS									
Aplicador de Gesso Cartonado	3							3	
Ajudante	1							1	
Barrador	1								
CARPINTARIAS									
Carpinteiros de Limpos							2	2	
Ajudante							2	2	
EQUIPA DE ELEVADORES									
Electricista							2	2	2
Ajudante							1	1	1
Instalador Mecânico							2	2	2
Serralheiro							1	1	1
Técnico de elevadores									

Prazo de Execução: 60 dias