

Obra: Arranjos e Passeios na Sede de Freguesia Almagreira - Proc. n.º 19/2016

Entidade: Município de Pombal

Local: Almagreira



PLANO DE PAGAMENTOS EM PERCENTAGEM E VALOR (EUROS)

	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	TOTAIS
1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
	465,19	465,19	465,19	465,19	465,19	2.325,93
2 MOVIMENTO DE TERRAS	100,00%					100,00%
	2.849,00					2.849,00
3 ESTRUTURAS DE BETÃO ARMADO	100,00%					100,00%
	11.804,66					11.804,66
4 ESTRUTURAS DE BETÃO SIMPLES		100,00%				100,00%
		34.033,33				34.033,33
5 REDE PLUVIAL	16,67%	33,33%	33,33%	16,67%		100,00%
	4.848,55	9.694,20	9.694,20	4.848,55		29.085,50
6 PAVIMENTOS			33,34%	33,33%	33,33%	100,00%
			27.084,18	27.076,05	27.076,05	81.236,28
7 DIVERSOS	11,12%	22,22%	22,22%	22,22%	22,22%	100,00%
	367,57	734,48	734,48	734,48	734,48	3.305,50
8 OMISSÕES		100,00%				100,00%
		2.859,80				2.859,80
TOTAIS PARCIAIS	20.334,97	47.787,00	37.978,04	33.124,27	28.275,72	167.500,00
TOTAIS ACUMULADOS	20.334,97	68.121,97	106.100,01	139.224,28	167.500,00	