

EMPREITADA DE: **Beneficiação e conservação de estradas, caminhos e arruamentos (Construção de passagem hidráulica em Valongo)**

ENTIDADE: **Município de Pombal**

PLANO DE MÃO DE OBRA

DESCRIÇÃO	Semanas (15 dias)	
	1	2
Equipa Geral		
Gerente/Engenheiro	1	1
Téc. de Higiene e Segurança*	1	1
Topógrafo*	1	1
Encarregado	1	1
Condutores/ Manobreadores	2	3
Motoristas	1	1
Canalizador	1	1
Pedreiro	1	1
Serventes	2	2
Espalhador de betume		1
TOTAL	11	13

* Sempre que necessário

Pombal, 21 de Fevereiro de 2014