

Obra: CENTRO ESCOLAR DAS MEIRINHAS - PROC. N.º 23/2016

Entidade: MUNICÍPIO DE POMBAL



PLANO DE PAGAMENTOS EM PERCENTAGEM E VALOR (EUROS) - 450 DIAS

		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	TOTAL
1	CAP. I - Estaleiro	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	100,00%
		460,57	460,57	460,57	460,57	460,57	459,88	459,88	459,88	459,88	459,88	460,57	460,57	460,57	460,57	460,57	6.905,06
2	CAP. II - Trabalhos Preliminares	100,00%															100,00%
		2.841,60															2.841,60
3	CAP. III - Movimento de Terras	100,00%															100,00%
		17.927,24															17.927,24
4	CAP. IV Estrutura		33,34%	33,33%	33,33%												100,00%
			161.650,47	161.601,98	161.601,98												484.854,44
5	CAP. V - Alvenaria e Impermeabilizações					50,00%	50,00%										100,00%
						38.527,10	38.527,10										77.054,19
6	CAP. VI - Rede de Esgotos Domésticos					20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							100,00%
						1.731,30	1.731,30	1.731,30	1.731,30	1.731,30							8.656,48
7	CAP. VII- Rede de Esgotos Pluviais Dentro do Perimetro da Escola					20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							100,00%
						2.113,14	2.113,14	2.113,14	2.113,14	2.113,14							10.565,70
8	CAP. VIII- Rede de Esgotos Pluviais Fora do Perimetro da Escola										100,00%						100,00%
											2.460,50						2.460,50
9	CAP. IX - Rede de Abastecimento de Águas					20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							100,00%
						1.529,45	1.529,45	1.529,45	1.529,45	1.529,45							7.647,25
10	CAP. X - Segurança Contra Incendios					20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							100,00%
						1.001,61	1.001,61	1.001,61	1.001,61	1.001,61							5.008,07
11	CAP. XI - Revestimento de paredes							14,29%	14,28%	14,29%	14,28%	14,29%	14,28%	14,29%			100,00%
								19.086,88	19.073,53	19.086,88	19.073,53	19.086,88	19.073,53	19.086,88			133.568,11
12	CAP.XII - Revestimentos de Tectos							14,29%	14,28%	14,29%	14,28%	14,29%	14,28%	14,29%			100,00%
								5.503,35	5.499,50	5.503,35	5.499,50	5.503,35	5.499,50	5.503,35			38.511,88
13	CAP. XIII - Revestimento de Pavimentos							14,29%	14,28%	14,29%	14,28%	14,29%	14,28%	14,29%			100,00%
								19.650,17	19.636,42	19.650,17	19.636,42	19.650,17	19.636,42	19.650,17			137.509,97
14	CAP.XIV - Cantaria							100,00%									100,00%
								2.478,72									2.478,72
15	CAP. XV - Carpintaria										50,00%	50,00%					100,00%
											13.006,98	13.006,98					26.013,96
16	CAP. XVI - Serralharias								33,34%	33,33%	33,33%						100,00%
									51.353,46	51.338,06	51.338,06						154.029,58
17	CAP. XVII . Aparelhos Sanitários												50,00%	50,00%			100,00%
													13.583,03	13.583,03			27.166,06
18	CAP. XVIII - Elevador							20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%					100,00%
								2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00					12.500,00
19	CAP.XIX - Electricidade					12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%				100,00%
						13.334,24	13.334,24	13.334,24	13.334,24	13.334,24	13.334,24	13.334,24	13.334,24				106.673,89
20	CAP.XX - TELECOMUNICAÇÕES + PRÉ INSTALAÇÃO DE CCTV					12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%				100,00%
						1.724,09	1.724,09	1.724,09	1.724,09	1.724,09	1.724,09	1.724,09	1.724,09				13.792,74
21	CAP.XXI - SCI-INFRAESTRUTURAS ELETRICAS DE SCI					12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%				100,00%
						910,42	910,42	910,42	910,42	910,42	910,42	910,42	910,42				7.283,37
22	CAP.XXII - SISTEMA DE DETEÇÃO DE ALARME E INTRUSÃO					12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%				100,00%
						880,85	880,85	880,85	880,85	880,85	880,85	880,85	880,85				7.046,76
23	CAP.XXIII - INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													50,00%	50,00%		100,00%
														6.008,52	6.008,52		12.017,04
24	CAP. XXIV - AVAC					12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%				100,00%
						14.956,34	14.956,34	14.956,34	14.956,34	14.956,34	14.956,34	14.956,34	14.956,34				119.650,71
25	CAP.XXV - MOBILIARIO ESCOLAR												33,34%	33,33%	33,33%		100,00%
													17.309,35	17.304,16	17.304,16		51.917,66
26	CAP. XXVI - Equipamento da Cozinha / Refeitório											100,00%					100,00%
												11.647,60					11.647,60
27	CAP. XXVII - Equipamento de Jogo e Recreio															100,00%	100,00%
																19.581,09	19.581,09
28	CAP.XXVIII - Paisagismo da envolvente do Centro Escolar															100,00%	100,00%
																29.827,70	29.827,70
29	CAP.XXIX - Sinalização Vertical e Horizontal															100,00%	100,00%
																3.339,08	3.339,08
30	CAP.XXX - LISTAGEM DE MATERIAL REALATIVO A EQUIPAMENTO INFORMÁTICO//ELECTRONICO														100,00%		100,00%
															12.690,50		12.690,50
31	OMISSÕES	20,00%									40,00%			40,00%			100,00%
		1.166,61									2.333,22			2.333,22			5.833,05
TOTAIS PARCIAIS		22.396,02	162.111,04	162.062,55	162.062,55	77.169,10	77.168,41	87.860,44	136.704,22	136.719,78	148.114,02	103.661,49	107.368,33	83.929,90	36.463,74	53.208,44	1.557.000,00
TOTAIS ACUMULADOS		22.396,02	184.507,06	346.569,61	508.632,16	585.801,26	662.969,66	750.830,10	887.534,32	1.024.254,09	1.172.368,11	1.276.029,59	1.383.397,92	1.467.327,82	1.503.791,56	1.557.000,00	