

**EMPREITADA:** "Construção, Beneficiação e Reparação de Vias / Construção de muros de suporte (Construção de muro de contenção de terras na EN 237 - S. João da Ribeira)"

**CLIENTE** Município de Pombal

**N/ REF.ª:** 007.ORD/16/RP

**Proc. N.º:** Proc. n.º 49/2016

**Data:** 17-08-2016

### PLANO DE EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTO	Mês	Mês 1				
	SEMANA	1	2	3	4	5
	DIAS	1-7	8-14	15-21	22-28	29-30
CARRINHA DE APOIO		1	1	1	1	1
CAMIÃO BASCULANTE		1	1	1	1	
RECTRO-ESCAVADORA		1	1	1	1	1
ESCAVADORA ROTATIVA DE RODAS 18,00 TON		1	1	1	1	1
PAVIMENTADORA					1	
ESPALHADORA DE EMULSÃO					1	
CILINDRO			1	1	1	
PLACA VIBRADORA APEADA 800,00Kg's			1	1	1	
KIT DE SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA		1	1	1	1	1
SEMI-REBOQUE PORTA-MÁQUINAS		1			1	

**Duração dos Trabalhos:** 30 DIAS