



**beneficiação de  
Equipamentos na  
Praia do Osso da  
Baleia (Reparação  
dos danos causados  
por vandalismo no  
Bar do Osso da  
Baleia) - Proc nº  
22/2014."**

**PROGRAMA DE TRABALHOS**

PROGRAMA DE TRABALHOS		[8 Dias]	Semana 1	Distribuição de Recursos																			
				Eng. Téc. Civil	Enc. Geral	Técnico de Higiene e Segurança	Pedreiros	Serventes	Carpinteiro de Limpos	Electricista	Serralheiro	Pintor	T.P.M.L.	Contentor Sanitário	Contentor para resíduos de 5m3	Betoneira de 300L	Gerador	Ferramenta Auxiliar p/ Electricidade	Ferramenta Auxiliar p/ Pedreiros	Ferramenta Auxiliar p/ Serralharias	Ferramenta Auxiliar p/ Carpintarias	Ferramenta Auxiliar p/ Pinturas	Eq. Diverso
Actividade																							
Bar Osso da Baleia	8			Mão-de-Obra										Equipamentos									
I - EXTERIOR				1	1	1		1	1					1	1	*		1			*		*
II - INTERIOR				1	1	1			1		1			1	1	*		1		*	*		*
III - REDE ELÉCTRICA				1	1	1	1	1		1	1	1		1	1	*	1	1	*	*	*	*	*
IV - ILUMINAÇÃO GERAL E DE SEGURANÇA				1	1	1				1				1	1	*		1	*				*
V - ESTALEIRO				1	1	1	1	1						1	1	*		1		*			*

\* Diverso Equipamento, na quantidade e tipo necessário a cada fase de execução.

\*\* Alem destes recursos, está previsto afectar à obra mais pessoal em qualquer especialidade caso se justifique assim como todos os materiais e equipamentos necessários ao bom funcionamento das equipas e boa execução dos trabalhos.

T.P.M.L.- Veiculo de transporte de pessoal e mercadorias ligeiro.