



Prazo de Execução: 90 DIAS

Empreitada CM 1050 (Catela-Sourão-Outeiro da Cruz-Gavaria)-1ª Fase

ID	Recursos	M1																								M2				M3				M4			
		S-1	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17																		
119	Director de Obra	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																		
125	Técnico de Segurança e Saúde	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																		
128	Topógrafo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																		
129	Ajudante de topógrafo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																		
133	Administrativo de obra	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																		
134	Encarregado Geral	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																		
178	Calceteiros						4	4																													
199	Operários de sinalização																																				
222	Servente	3	3	3	3	6	6	3	3	3	2	3	3	2	1																						
226	Técnico de laboratório																																				
230	Motorista de Pesados	1	1	1	1	1	1	1	7	7	6	6	1	1																							
245	Espalhador de betuminosos								4	4	4	4																									
276	Pedreiro	1	1	1	1	1	3	3	3	3	2	3	3	3	1																						
286	Manobrador	3	3	3	3	3	3	1	3	3	2	2	1																								
304	Encarregado de espalhamento								1	1	1	1																									
	Total	14	14	14	14	21	21	14	27	27	23	23	15	14	8																						