



ID	Modo de Tarefa	Nome da Tarefa	Trabalho	Duração	Início	Conclusão	Mês 1														Mês 2				Mês 3			
							S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14								
1		Município de Pombal - Empreitada: "Beneficiação do Centr	14 024 hrs	90 dias	Sáb 01/10/16	Qui 29/12/16	176h	1 120h	1 120h	1 120h	1 120h	1 024h	1 112h	1 232h	1 232h	1 232h	1 232h	976h	880h	448h								
		Carrinha FORD Transit L190	720 hrs		Sáb 01/10/16	Qui 29/12/16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
		Camião Volvo 26T basculante	720 hrs		Sáb 01/10/16	Qui 29/12/16	16h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	32h							
3		I - ESTALEIRO	5 040 hrs	90 dias	Sáb 01/10/16	Qui 29/12/16	16h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	32h							
		Contentores de Resíduos	720 hrs		Sáb 01/10/16	Qui 29/12/16	112h	392h	392h	392h	392h	392h	392h	392h	392h	392h	392h	392h	392h	224h								
		Andaimes	720 hrs		Sáb 01/10/16	Qui 29/12/16	16h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	32h								
		Empilhador Telescópico Manitou 1637 ORH c/ Nacelle	720 hrs		Sáb 01/10/16	Qui 29/12/16	16h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	32h								
4		II - IGREJA E ALTAR MOR	2 232 hrs	31 dias	Seg 03/10/16	Qua 02/11/16	16h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	32h								
		Equipamento ligeiro diverso	248 hrs		Seg 03/10/16	Qua 02/11/16		504h	504h	504h	504h	216h																
		Serra circular	248 hrs		Seg 03/10/16	Qua 02/11/16		56h	56h	56h	56h	24h																
		Berbequins	248 hrs		Seg 03/10/16	Qua 02/11/16		56h	56h	56h	56h	24h																
		Betoneira LISTER LIS 250l	248 hrs		Seg 03/10/16	Qua 02/11/16		56h	56h	56h	56h	24h																
		Equipamento diverso de serralharia	248 hrs		Seg 03/10/16	Qua 02/11/16		56h	56h	56h	56h	24h																
5		III - CENTRO CULTURAL	336 hrs	7 dias	Qui 03/11/16	Qua 09/11/16						192h	144h															
		Equipamento ligeiro diverso	56 hrs		Qui 03/11/16	Qua 09/11/16						1	1															
		Rebarbadora	56 hrs		Qui 03/11/16	Qua 09/11/16						32h	24h															
		Berbequins	56 hrs		Qui 03/11/16	Qua 09/11/16						32h	24h															
		Equipamento diverso de serralharia	56 hrs		Qui 03/11/16	Qua 09/11/16						32h	24h															
6		IV - CELEIRO DO MARQUÊS	168 hrs	7 dias	Qui 15/12/16	Qua 21/12/16													96h	72h								
		Equipamento diverso de carpintaria	56 hrs		Qui 15/12/16	Qua 21/12/16													1	1								
7		V - ÁTRIO DO CENTRO CULTURAL	288 hrs	6 dias	Qui 22/12/16	Ter 27/12/16												32h	24h									
		Equipamento ligeiro diverso	48 hrs		Qui 22/12/16	Ter 27/12/16														192h	96h							
		Equipamento diverso de canteiro	48 hrs		Qui 22/12/16	Ter 27/12/16														1	1							
8		VI - EDIFÍCIO DE APOIO AO MUSEU	3 080 hrs	35 dias	Qui 10/11/16	Qua 14/12/16														32h	16h							
		Serra circular	280 hrs		Qui 10/11/16	Qua 14/12/16							352h	616h	616h	616h	616h	616h	264h									
		Berbequins	280 hrs		Qui 10/11/16	Qua 14/12/16							32h	56h	56h	56h	56h	56h	24h									
		Equipamento diverso de pintura	280 hrs		Qui 10/11/16	Qua 14/12/16							32h	56h	56h	56h	56h	56h	24h									
		Equipamento diverso de serralharia	280 hrs		Qui 10/11/16	Qua 14/12/16							32h	56h	56h	56h	56h	56h	24h									
		Equipamento diverso de carpintaria	280 hrs		Qui 10/11/16	Qua 14/12/16							32h	56h	56h	56h	56h	56h	24h									