










D		Modo de	Nome da Tarefa	Trabalho	Duração	Início	Conclusão	S1	S2	Mês 1					S6	S7	Mês 2		S10	S11	Mês 3		S14
										S3	S4	S5			S8	S9							
1			Município de Pombal - Empreitada: "Beneficiação do Ce	14 024 hrs	90 dias	Sáb 01/10/16	Qui 29/12/16	176h	1 120h	1 120h	1 120h	1 120h	1 024h	1 112h	1 232h	1 232h	1 232h	1 232h	976h	880h	448h		
			Director Técnico da Empreitada	720 hrs		Sáb 01/10/16	Qui 29/12/16	16h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	32h		
			Encarregado Geral	720 hrs		Sáb 01/10/16	Qui 29/12/16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
						Sáb 01/10/16	Qui 29/12/16	16h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	32h		
								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
3			I - ESTALEIRO	5 040 hrs	90 dias	Sáb 01/10/16	Qui 29/12/16	112h	392h	392h	392h	392h	392h	392h	392h	392h	392h	392h	392h	392h	224h		
			Pedreiros	720 hrs		Sáb 01/10/16	Qui 29/12/16	16h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	32h		
								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
			Serventes	720 hrs		Sáb 01/10/16	Qui 29/12/16	16h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	32h		
								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
			Canalizadores	720 hrs		Sáb 01/10/16	Qui 29/12/16	16h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	32h		
								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
			Electricistas	720 hrs		Sáb 01/10/16	Qui 29/12/16	16h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	32h		
								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
4			II - IGREJA E ALTAR MOR	2 232 hrs	31 dias	Seg 03/10/16	Qua 02/11/16		504h	504h	504h	504h	216h										
			Pedreiros	248 hrs		Seg 03/10/16	Qua 02/11/16		56h	56h	56h	56h	24h										
									1	1	1	1	1										
			Serventes	248 hrs		Seg 03/10/16	Qua 02/11/16		56h	56h	56h	56h	24h										
									1	1	1	1	1										
			Serralheiros	248 hrs		Seg 03/10/16	Qua 02/11/16		56h	56h	56h	56h	24h										
									1	1	1	1	1										
			Ajudantes de serralheiro	248 hrs		Seg 03/10/16	Qua 02/11/16		56h	56h	56h	56h	24h										
									1	1	1	1	1										
5			III - CENTRO CULTURAL	336 hrs	7 dias	Qui 03/11/16	Qua 09/11/16						192h	144h									
			Serventes	56 hrs		Qui 03/11/16	Qua 09/11/16						32h	24h									
													1	1									
			Serralheiros	56 hrs		Qui 03/11/16	Qua 09/11/16						32h	24h									
													1	1									
6			IV - CELEIRO DO MARQUÊS	168 hrs	7 dias	Qui 15/12/16	Qua 21/12/16												96h	72h			
			Carpinteiros de limpos	56 hrs		Qui 15/12/16	Qua 21/12/16												32h	24h			
																		1	1				
			Ajudantes de carpinteiro de limpos	56 hrs		Qui 15/12/16	Qua 21/12/16											32h	24h				
																		1	1				
7			V - ÁTRIO DO CENTRO CULTURAL	288 hrs	6 dias	Qui 22/12/16	Ter 27/12/16													192h	96h		
			Pedreiros	48 hrs		Qui 22/12/16	Ter 27/12/16													32h	16h		
																			1	1			
			Serventes	48 hrs		Qui 22/12/16	Ter 27/12/16												32h	16h			
																			1	1			
			Canteiros	48 hrs		Qui 22/12/16	Ter 27/12/16												32h	16h			
																			1	1			
			Ajudantes de canteiro	48 hrs		Qui 22/12/16	Ter 27/12/16												32h	16h			
																			1	1			
8			VI - EDIFÍCIO DE APOIO AO MUSEU	3 080 hrs	35 dias	Qui 10/11/16	Qua 14/12/16							352h	616h	616h	616h	616h	264h				



D		Modo de	Nome da Tarefa	Trabalho	Duração	Início	Conclusão	S1	S2	Mês 1					Mês 2					Mês 3				
										S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14			
			Serralheiros	280 hrs		Qui 10/11/16	Qua 14/12/16							32h	56h	56h	56h	56h	24h					
			Ajudantes de serralheiro	280 hrs		Qui 10/11/16	Qua 14/12/16							1	1	1	1	1	1					
			Carpinteiros de limpos	280 hrs		Qui 10/11/16	Qua 14/12/16							32h	56h	56h	56h	56h	24h					
			Ajudantes de carpinteiro de limpos	280 hrs		Qui 10/11/16	Qua 14/12/16							1	1	1	1	1	1					
			Pintores	280 hrs		Qui 10/11/16	Qua 14/12/16							32h	56h	56h	56h	56h	24h					
			Ajudantes de pintor	280 hrs		Qui 10/11/16	Qua 14/12/16							32h	56h	56h	56h	56h	24h					
														1	1	1	1	1	1					