

Conjuntura Intensa Lda

Empreitada: "Beneficiação do Centro Cultural de Pombal (Trabalhos de Manutenção)"

Plano de trabalhos

(Prazo de execução 90 dias)

Conjuntura Intensa

Consultoria Lda e Obras Públicas

ID		Modo de Tarefa	WBS	Nome da Tarefa	Duração	Un	Quant.	Custo	Início	Conclusão	Predecess																																										
1			1	Município de Pombal - Empreitada: "Beneficiação do Centro Cultural de Pombal (Trabalhos de Manutenção)"	90 dias			20 023,86 €	Sáb 01/10/16	Qui 29/12/16																																											
2			1.1	Auto de Consignação dos Trabalhos	0 dias			0,00 €	Sáb 01/10/16	Sáb 01/10/16																																											
3			1.2	I - ESTALEIRO	90 dias	vg	1	1 875,00 €	Sáb 01/10/16	Qui 29/12/16	2																																										
4			1.3	II - IGREJA E ALTAR MOR	31 dias	vg	1	12 328,52 €	Seg 03/10/16	Qua 02/11/16	3II+2 dias																																										
5			1.4	III - CENTRO CULTURAL	7 dias	vg	1	759,50 €	Qui 03/11/16	Qua 09/11/16	4																																										
6			1.5	IV - CELEIRO DO MARQUÊS	7 dias	vg	1	504,00 €	Qui 15/12/16	Qua 21/12/16	8																																										
7			1.6	V - ÁTRIO DO CENTRO CULTURAL	6 dias	vg	1	618,00 €	Qui 22/12/16	Ter 27/12/16	6																																										
8			1.7	VI - EDIFÍCIO DE APOIO AO MUSEU	35 dias	vg	1	3 938,84 €	Qui 10/11/16	Qua 14/12/16	5																																										
9			1.8	Recepção provisória dos trabalhos	0 dias			0,00 €	Qui 29/12/16	Qui 29/12/16	7CI+2 dias																																										

01/10

29/12

Tarefa

Dividir

Marco

Sumário

Resumo de Projeto

Tarefa Inativa

Marco Inativo

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Apenas-duração

Resumo da Agregação Manual

Resumo Manual

Apenas início

Apenas-conclusão

Tarefas Externas

Marco Externo

Prazo

Crítica

Crítica Divisão

Progresso

Progresso Manual

Projeto_CMPombal_Centro cultural

Página 1

Conjuntura Intensa Ida