

























Conjuntura Intensa Lda

Plano de trabalhos

(Prazo de execução 150 dias)

Empreitada: "Beneficiação, Reparação e Conservação de Edifícios de Edificação Escolar (Beneficiação e Restauração da Antiga escola Primária dos Vieirinhos) - Proc. N.º 55/2016)"




ID		Modo de Tarefa	WBS	Nome da Tarefa	Duração	Un	Quant.	Custo	Início	Conclusão																										
											Mês 1				Mês 2				Mês 3				Mês 4				Mês 5				Mês 6					
											S-2 12/09	S-1 19/09	S1 26/09	S2 03/10	S3 10/10	S4 17/10	S5 24/10	S6 31/10	S7 07/11	S8 14/11	S9 21/11	S10 28/11	S11 05/12	S12 12/12	S13 19/12	S14 26/12	S15 02/01	S16 09/01	S17 16/01	S18 23/01	S19 30/01	S20 06/02	S21 13/02	S22 20/02	S23 27/02	S24 06/03
1			1	Município de Pombal - Empreitada: Beneficiação, Reparação e Conservação de Edifícios de Edificação Escolar (Beneficiação e Restauração da Antiga escola Primária dos Vieirinhos) - Proc. N.º 55/2016)	150 dias			96 996,90 €	Sáb 01/10/16	Seg 27/02/17																										
2			1.1	Auto de Consignação dos Trabalhos	0 dias			0,00 €	Sáb 01/10/16	Sáb 01/10/16																										
3			1.2	I - DEMOLIÇÕES - Antiga escola dos Vieirinhos	26 dias	vg	1	6 161,20 €	Ter 04/10/16	Sáb 29/10/16																										
4			1.3	II - REBOCOS	25 dias	vg	1	4 912,50 €	Seg 14/11/16	Qui 08/12/16																										
5			1.4	III - PINTURAS	45 dias	vg	1	9 260,00 €	Qui 29/12/16	Sáb 11/02/17																										
6			1.5	IV - COBERTURA E TECTOS INTERIORES	15 dias	vg	1	10 247,00 €	Dom 30/10/16	Dom 13/11/16																										
7			1.6	V - PAVIMENTOS	12 dias	vg	1	6 864,00 €	Dom 12/02/17	Qui 23/02/17																										
8			1.7	VI - REDE DE ÁGUA	6 dias	vg	1	4 030,00 €	Qui 15/12/16	Ter 20/12/16																										
9			1.8	VII - REDE DE ESGOTOS	6 dias	vg	1	1 850,00 €	Sex 09/12/16	Qua 14/12/16																										
10			1.9	VIII - CARPINTARIAS	2 dias	vg	1	1 395,00 €	Sex 24/02/17	Sáb 25/02/17																										
11			1.10	IX - SERRALHARIAS	4 dias	vg	1	11 410,00 €	Sex 09/12/16	Seg 12/12/16																										
12			1.11	X - LOUÇAS E AZULEJOS	6 dias	vg	1	7 434,00 €	Qua 21/12/16	Seg 26/12/16																										
13			1.12	XI - INFRAESTRUTURAS DE UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	16 dias	vg	1	15 609,50 €	Qua 21/12/16	Sex 10/02/17																										
14			1.13	XII - REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	16 dias	vg	1	2 863,00 €	Qua 21/12/16	Sex 10/02/17																										
15			1.14	XIII - INFRAESTRUTURAS COMPLEMENTARES DE SEGURANÇA	16 dias	vg	1	2 496,70 €	Qua 21/12/16	Sex 10/02/17																										
16			1.15	XIV - AVAC	5 dias	vg	1	10 150,00 €	Dom 12/02/17	Qui 16/02/17																										
17			1.16	XV - VEDAÇÃO	5 dias	vg	1	500,00 €	Sex 09/12/16	Ter 13/12/16																										
18			1.17	XVI - DIVERSOS	2 dias	vg	1	264,00 €	Seg 14/11/16	Ter 15/11/16																										
19			1.18	XVII - ESTALEIRO	150 dias	vg	1	1 550,00 €	Sáb 01/10/16	Seg 27/02/17																										
20			1.19	Recepção provisória dos trabalhos	0 dias			0,00 €	Seg 27/02/17	Seg 27/02/17																										


Tarefa

Dividir

Marco

Sumário











Resumo de Projeto


Tarefa Inativa


Marco Inativo

Resumo Inativo










Tarefa Manual


Apenas-duração

Resumo da Agregação Manual

Resumo Manual










Apenas início

Apenas-conclusão

Tarefas Externas

Marco Externo










Prazo


Crítica


Crítica Divisão

Progresso









Progresso Manual

Projeto_CMPombal_Vieirinhos

Página 1

Conjuntura Intensa Ida