

CONJUNTURA INTENSA, Lda

EMPREITADA:"Beneficiação, Reparação e Conservação de Edifícios de Edificação Escolar (Beneficiação e Restauração da Antiga escola Primária dos Vieirinhos) - Proc. N.º 55/2016)"

PLANO DE EQUIPAMENTOS

Prazo de Execução: 150 dias de calendário



ID	Modo de Tarefa	Nome da Tarefa	Trabalho	Duração	Início	Conclusão	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23
1		Município de Pombal - Empreitada: Beneficiação, Reparação e Conservação de Edifícios de Edificação Escolar (Beneficiação e Restauração da Antiga escola Primária dos Vieirinhos) - Proc. N.º 55/2016)	18 472 hrs	150 dias	Sáb 01/10/16	Seg 27/02/17																							
		Carrinha FORD Transit L190	1 200 hrs		Sáb 01/10/16	Seg 27/02/17	160h	752h	784h	784h	808h	952h	952h	872h	840h	840h	936h	800h	1 208h	920h	728h	728h	728h	728h	944h	1 136h	992h	800h	80h
		Camião Volvo 26T basculante	1 200 hrs		Sáb 01/10/16	Seg 27/02/17	16h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	8h
3		I - DEMOLIÇÕES - Antiga escola dos Vieirinhos	832 hrs	26 dias	Ter 04/10/16	Sáb 29/10/16	16h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	8h
		Equipamento ligeiro diverso	208 hrs		Ter 04/10/16	Sáb 29/10/16		192h	224h	224h	192h																		
		Martelos eléctricos (perfurador/demolidor)	208 hrs		Ter 04/10/16	Sáb 29/10/16		48h	56h	56h	48h																		
		Picadeira	208 hrs		Ter 04/10/16	Sáb 29/10/16		48h	56h	56h	48h																		
4		II - REBOCOS	1 000 hrs	25 dias	Seg 14/11/16	Qui 08/12/16																							
		Carro de mão	200 hrs		Seg 14/11/16	Qui 08/12/16								280h	280h	280h	160h												
		Betoneira LISTER LIS 250l	200 hrs		Seg 14/11/16	Qui 08/12/16								56h	56h	56h	32h												
		Equipamento diverso de pedreiro	200 hrs		Seg 14/11/16	Qui 08/12/16								56h	56h	56h	32h												
5		III - PINTURAS	1 080 hrs	45 dias	Qui 29/12/16	Sáb 11/02/17																							
		Equipamento diverso de pintura	360 hrs		Qui 29/12/16	Sáb 11/02/17																							
6		IV - COBERTURA E TECTOS INTERIORES	840 hrs	15 dias	Dom 30/10/16	Dom 13/11/16					56h	392h	392h																
		Equipamento ligeiro diverso	120 hrs		Dom 30/10/16	Dom 13/11/16					8h	56h	56h																
		Carro de mão	120 hrs		Dom 30/10/16	Dom 13/11/16					8h	56h	56h																
		Betoneira LISTER LIS 250l	120 hrs		Dom 30/10/16	Dom 13/11/16					8h	56h	56h																
		Equipamento diverso de montador de tectos falsos	120 hrs		Dom 30/10/16	Dom 13/11/16					8h	56h	56h																
7		V - PAVIMENTOS	576 hrs	12 dias	Dom 12/02/17	Qui 23/02/17																							
		Equipamento diverso de carpintaria	96 hrs		Dom 12/02/17	Qui 23/02/17																							
		Equipamento diverso de ladrilhador	96 hrs		Dom 12/02/17	Qui 23/02/17																							
8		VI - REDE DE ÁGUA	144 hrs	6 dias	Qui 15/12/16	Ter 20/12/16																							
		Equipamento diverso de canalizador	48 hrs		Qui 15/12/16	Ter 20/12/16																							
9		VII - REDE DE ESGOTOS	144 hrs	6 dias	Sex 09/12/16	Qua 14/12/16																							
		Equipamento diverso de canalizador	48 hrs		Sex 09/12/16	Qua 14/12/16																							
10		VIII - CARPINTARIAS	48 hrs	2 dias	Sex 24/02/17	Sáb 25/02/17																							
		Equipamento diverso de carpintaria	16 hrs		Sex 24/02/17	Sáb 25/02/17																							
11		IX - SERRALHARIAS	96 hrs	4 dias	Sex 09/12/16	Seg 12/12/16																							
		Equipamento diverso de serralharia	32 hrs		Sex 09/12/16	Seg 12/12/16																							
12		X - LOUÇAS E AZULEJOS	288 hrs	6 dias	Qua 21/12/16	Seg 26/12/16																							
		Equipamento diverso de ladrilhador	48 hrs		Qua 21/12/16	Seg 26/12/16																							
		Equipamento diverso de canalizador	48 hrs		Qua 21/12/16	Seg 26/12/16																							
13		XI - INFRAESTRUTURAS DE UTILIZAÇÃO DE ENERGIA E	384 hrs	16 dias	Qua 21/12/16	Sex 10/02/17																							
		Equipamento diverso de electricista	128 hrs		Qua 21/12/16	Sex 10/02/17																							
14		XII - REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	384 hrs	16 dias	Qua 21/12/16	Sex 10/02/17																							
		Equipamento diverso de electricista	128 hrs		Qua 21/12/16	Sex 10/02/17																							
15		XIII - INFRAESTRUTURAS COMPLEMENTARES DE SEGU	384 hrs	16 dias	Qua 21/12/16	Sex 10/02/17																							
		Equipamento diverso de electricista	128 hrs		Qua 21/12/16	Sex 10/02/17																							
16		XIV - AVAC	120 hrs	5 dias	Dom 12/02/17	Qui 16/02/17																							
		Equipamento diverso de instalador de AVAC	40 hrs		Dom 12/02/17	Qui 16/02/17																							
17		XV - VEDAÇÃO	120 hrs	5 dias	Sex 09/12/16	Ter 13/12/16																							
		Equipamento diverso de pintura	40 hrs		Sex 09/12/16	Ter 13/12/16																							
18		XVI - DIVERSOS	32 hrs	2 dias	Seg 14/11/16	Ter 15/11/16																							
		Maquina de lavar a alta pressão	16 hrs		Seg 14/11/16	Ter 15/11/16																							
19		XVII - ESTALEIRO	7 200 hrs	150 dias	Sáb 01/10/16	Seg 27/02/17	96h	336h	336h	336h	336h	336h	336h	336h	336h	336h	336h	336h	336h	336h	336h	336h	336h	336h	336h	336h	336h	336h	48h
		Equipamento ligeiro diverso	1 200 hrs		Sáb 01/10/16	Seg 27/02/17	16h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	8h