

Prazo de Execução: 120 DIAS

CM 1042 - Estrada de Soure (Pinheirinho - Alto dos Crespos)

Id	Descrição das actividades	Data de Início	Data de Conclusão	DURAÇÃO	Dias de trabalho	Predecessores	S-1	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19
1	Empreitada CM 1042 - Estrada de Soure (Pinheirinho - Alto dos Crespos)	Ter 01-11-16	Ter 28-02-17	120	86 d																					
2	Consignação	Ter 01-11-16	Ter 01-11-16	0	0 d																					
3	Aprovação do PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE	Ter 01-11-16	Ter 01-11-16	0	0 d																					
4	ENCARGOS GERAIS	Ter 01-11-16	Ter 28-02-17	120	86 d																					
5	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, implementação do registo	Ter 01-11-16	Ter 28-02-17	120	86 d																					
6	Implementação do Plano de Segurança e Saúde	Ter 01-11-16	Ter 28-02-17	120	86 d																					
7	Sinalização temporária de trabalhos	Ter 01-11-16	Ter 28-02-17	120	86 d																					
8	Implementação do Plano de Gestão de Resíduos de Construção	Ter 01-11-16	Ter 28-02-17	120	86 d																					
9	Implantação, piquetagem e apoio topográfico à obra	Ter 01-11-16	Ter 28-02-17	120	86 d																					
10	Desmatação	Qua 02-11-16	Seg 14-11-16	13	9 d 6II+1 d																					
11	Corte, levantamento e remoção de pavimentos existentes	Qua 02-11-16	Sex 11-11-16	10	8 d 6II+1 d																					
12	Demolição de bocas e muros de testa em aquedutos existentes	Ter 01-11-16	Qui 10-11-16	10	8 d																					
13	Baldeamento de oliveiras existentes e replantação	Sex 11-11-16	Qui 17-11-16	7	5 d 12																					
14	Remoção e recolocação de grelhas sumidouras	Sex 03-02-17	Seg 13-02-17	11	7 d 25																					
15	Ensaio de misturas betuminosas	Sex 03-02-17	Qui 16-02-17	14	10 d 25																					
16	MOVIMENTOS DE TERRAS	Qua 02-11-16	Ter 14-02-17	105	75 d																					
17	Escavação	Seg 07-11-16	Seg 05-12-16	29	21 d																					
18	Aterro	Qua 16-11-16	Ter 13-12-16	28	20 d 17II+7 d																					
19	Camada de base em tout-venant	Qua 23-11-16	Qui 22-12-16	30	22 d 18II+5 d																					
20	Escarificação/ fresagem de betuminoso	Qua 02-11-16	Ter 15-11-16	14	10 d 6II+1 d																					
21	Alteamento de bermas com tout-venant	Sex 03-02-17	Ter 14-02-17	12	8 d 25																					
22	PAVIMENTOS	Ter 01-11-16	Qui 02-02-17	94	68 d																					
23	Limpeza e regularização de pavimento existente	Ter 01-11-16	Qui 10-11-16	10	8 d																					
24	Camada de regularização AC 20 bin ligante (MB)	Qua 30-11-16	Seg 02-01-17	34	24 d 19II+5 d																					
25	Camada de desgaste AC 14 surf ligante (BB)	Ter 03-01-17	Qui 02-02-17	31	23 d 24																					
26	Calçada grossa	Sex 23-12-16	Ter 03-01-17	12	8 d																					
27	DRENAGEM PLUVIAL	Qua 16-11-16	Sex 10-02-17	87	63 d																					
28	Deteção e levantamento ou rebaixamento de válvulas de corte de água	Sex 03-02-17	Sex 10-02-17	8	6 d 25																					
29	Valetas em cimento	Sex 23-12-16	Qui 05-01-17	14	10 d 30																					
30	Tubo perfurado 160 na execução de drenos	Qua 14-12-16	Qua 21-12-16	8	6 d																					
31	Serventias	Sex 06-01-17	Qua 18-01-17	13	9 d 29																					
32	Bocas	Qui 01-12-16	Qua 14-12-16	14	10 d 33																					
33	Manilhas	Qua 16-11-16	Qua 30-11-16	15	11 d 18II																					
34	Caixas	Ter 22-11-16	Qua 30-11-16	9	7 d																					
35	SINALIZAÇÃO	Seg 13-02-17	Sex 24-02-17	12	10 d																					
36	Sinalização horizontal e vertical	Sex 17-02-17	Sex 24-02-17	8	6 d 28;39																					
37	Colocação de guardas de segurança	Seg 13-02-17	Ter 21-02-17	9	7 d 28																					
38	SEGURANÇA RODOVIÁRIA	Sex 27-01-17	Sex 24-02-17	29	21 d																					
39	Passadeiras	Sex 27-01-17	Qui 16-02-17	21	15 d 25T1-5 d																					
40	Sinalização vertical	Sex 17-02-17	Qua 22-02-17	6	4 d 36II																					
41	Marcador de pavimento solar	Qui 23-02-17	Sex 24-02-17	2	2 d 40																					
42	ESTRUTURAS DE BETÃO SIMPLES	Qui 15-12-16	Sex 13-01-17	30	22 d																					
43	Execução de murete em blocos, reboco e pintura	Qui 15-12-16	Qui 22-12-16	8	6 d 32																					
44	Desmonte de vedação	Sex 23-12-16	Ter 03-01-17	12	8 d 43																					
45	Contra-lancil	Ter 03-01-17	Sex 13-01-17	11	9 d 24																					
46	DIVERSOS	Qua 22-02-17	Ter 28-02-17	7	5 d																					
47	Limpezas finais	Qua 22-02-17	Seg 27-02-17	6	4 d 37																					
48	Recepção provisória	Ter 28-02-17	Ter 28-02-17	1	1 d 47																					

Actividade c/folga  Actividade crítica  Actividade sumária  Marco 