



Prazo de Execução: 120 DIAS

CM 1042 - Estrada de Soure (Pinheirinho - Alto dos Crespos)

ID	Recursos																								
		M1			M2			M3			M4														
		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18						
119	Director de Obra	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
125	Técnico de Segurança e Saúde	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
128	Topógrafo	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
129	Ajudante de topógrafo	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
133	Administrativo de obra	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134	Encarregado Geral	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
178	Calceteiros	2	2						1		1	1			2	2	2	2							
199	Operários de sinalização																3		3						
222	Servente	5	5	4	2	3	3	7	7		6	10	6	2	3	7	7	8	7						5
226	Técnico de laboratório														1	1	1								
230	Motorista de Pesados	6	8	6	8	9	8	6	4		4	5	3	2	3	6	6	6	1						
245	Espalhador de betuminosos					3	3	3	3		3	3	3	3	3	3									
276	Pedreiro	1	1	2	3	3	2	2	2		2	2	2	2	1	1	1	3	3						1
286	Manobrador	8	11	8	11	14	13	10	8		4	5	4	3	4	5	5	3	1						1
304	Encarregado de espalhamento					1	1	1	1		1	1	1	1	1										
	Total	30	35	28	32	40	38	33	32		29	35	27	21	25	30	30	30	21						15