



Rosalina Monteiro dos Santos Simões
(Socia-Gerente)



PLANO DE PAGAMENTOS

EMPREITADA:

Beneficiação da Biblioteca e Auditório Municipal (Beneficiação dos Edifícios da Biblioteca Municipal)

ENTIDADE PROMOTORA:

Município de Pombal

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:

50 dias

Data: 25/Julho/14

MESES		1																												2																				Total:																				
SEMANAS		1							2							3							4							5					6					7																														
DIAS		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		49	50																		
CAP - DESIGNAÇÃO																																																																						
ESTALEIRO																														1 183,50 €																																								
DEMOLIÇÕES																														1 829,00 €																																								
COBERTURA																														2 560,00 €																																								
REVESTIMENTO DE PAREDES																														2 004,20 €																																								
PAVIMENTOS																														16 176,98 €																																								
DIVERSOS																														3 604,75 €																																								
ANTE CAMARA																														15 398,68 €																																								
MANUTENÇÃO CONDUTAS AR CONDICIONADO																														1 130,00 €																																								
PINTURAS E ENVERNIZAMENTOS																																																			13 521,29 €																			
CANTARIAS																																																			1 352,50 €																			
CARPINTARIAS																																																			254,00 €																			
ELECTRICIDADE																																																			650,00 €																			
OMISSÕES																														150,00 €																																								
VALOR MENSAL		44 037,11 €																												16 961,29 €																																								
VALOR ACUMULADO MENSAL		44 037,11 €																												60 998,40 €																																								

Rosalina Monteiro dos Santos Simões
(Socia-Gerente)

PLANO DE MÃO DE OBRA

EMPREITADA:

Beneficiação da Biblioteca e Auditório Municipal (Beneficiação dos Edifícios da Biblioteca Municipal)

ENTIDADE PROMOTORA:

Município de Pombal

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:

50 dias

Data: 25/Julho/14

MESES		1																												2																						
SEMANAS		1							2							3							4							5							6							7								
DIAS		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
DIRECTOR DE OBRA - ENG. CÍVIL		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
TÉCNICO SUPERIOR DE SEGURANÇA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ENCARREGADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PEDREIROS		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
SERVENTES		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
CARPINTEIRO																																																				
LADRILHADOR									2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2											2	2	2	2																		
SERRALHEIRO																				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2																							
PINTOR																																						2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
AJUDANTE DE PINTOR																																					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
ELECTRICISTA																																					1	1	1	1	1											
Tecnico de segurança - Está afecto permanentemente à obra, fazendo no mínimo uma visita semanal à mesma																																																				
TOTAIS		6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	7	7	11	11	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		

PLANO DE EQUIPAMENTOS

EMPREITADA:

Beneficiação da Biblioteca e Auditório Municipal (Beneficiação dos Edifícios da Biblioteca Municipal)

ENTIDADE PROMOTORA:

Município de Pombal

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:

50 dias

Data: 25/Julho/14

MESES	1																												2																					
SEMANAS	1							2							3							4							5							6							7							
DIAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
PLATAFORMA ELEVATÓRIA															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
CARRINHA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
BETONEIRA DE 250 LT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
FERRAMENTAS MANUAIS DIVERSAS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
MARTELO PNEUMÁTICO	1	1	1	1	1	1	1																																											
FERRAMENTAS DIVERSAS DE PINTOR																																																		
FERRAMENTAS DIVERSAS E SERRALHEIRO																				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2								3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
N) os necessários																																																		