








































































| ID |  | Modo de Tarefa | Nome da Tarefa | Trabalho | Duração | Início | Conclusão | | | S1 | S2 | Mês 1 | S3 | S4 | S5 | S6 | Mês 2 | S7 |
|----|---|---|--|-----------|---------|--------------|--------------|--|--|------|--------|--------|--------|--------|--------|------|-------|-----|
| 1 | |  | Município de Pombal - Empreitada: "Requalificação do Pavilhão Gimnodesportivo da escola Marquês de Pombal" | 8 984 hrs | 45 dias | Ter 01/11/16 | Qui 15/12/16 | | | 960h | 1 640h | 1 760h | 1 472h | 1 120h | 1 344h | 688h | | |
| | |  | Carrinha FORD Transit L190 | 360 hrs | | Ter 01/11/16 | Qui 15/12/16 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| | |  | Camião Volvo 26T basculante | 360 hrs | | Ter 01/11/16 | Qui 15/12/16 | | | 48h | 56h | 56h | 56h | 56h | 56h | 56h | | 32h |
| | |  | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 3 | |  | I - ESTALEIRO/LIMPEZA | 3 600 hrs | 45 dias | Ter 01/11/16 | Qui 15/12/16 | | | 48h | 56h | 56h | 56h | 56h | 56h | 56h | | 32h |
| | |  | Contentor Apoio Administrativo/ Especialidades | 360 hrs | | Ter 01/11/16 | Qui 15/12/16 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| | |  | Equipamento ligeiro diverso | 360 hrs | | Ter 01/11/16 | Qui 15/12/16 | | | 48h | 56h | 56h | 56h | 56h | 56h | 56h | | 32h |
| | |  | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| | |  | Andaimes | 360 hrs | | Ter 01/11/16 | Qui 15/12/16 | | | 48h | 56h | 56h | 56h | 56h | 56h | 56h | | 32h |
| | |  | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| | |  | Empilhador Telescópico Manitou 1637 ORH c/ Nacelle | 360 hrs | | Ter 01/11/16 | Qui 15/12/16 | | | 48h | 56h | 56h | 56h | 56h | 56h | 56h | | 32h |
| | |  | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| | |  | Vedações periféricas | 360 hrs | | Ter 01/11/16 | Qui 15/12/16 | | | 48h | 56h | 56h | 56h | 56h | 56h | 56h | | 32h |
| | |  | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 4 | |  | II - DEMOLIÇÕES | 864 hrs | 12 dias | Qui 03/11/16 | Seg 14/11/16 | | | 288h | 504h | 72h | | | | | | |
| | |  | Equipamento ligeiro diverso | 96 hrs | | Qui 03/11/16 | Seg 14/11/16 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| | |  | Serra circular | 96 hrs | | Qui 03/11/16 | Seg 14/11/16 | | | 32h | 56h | 8h | | | | | | |
| | |  | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| | |  | Berbequins | 96 hrs | | Qui 03/11/16 | Seg 14/11/16 | | | 32h | 56h | 8h | | | | | | |
| | |  | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| | |  | Martelos eléctricos (perfurador/demolidor) | 96 hrs | | Qui 03/11/16 | Seg 14/11/16 | | | 32h | 56h | 8h | | | | | | |
| | |  | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| | |  | Carro de mão | 96 hrs | | Qui 03/11/16 | Seg 14/11/16 | | | 32h | 56h | 8h | | | | | | |
| | |  | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| | |  | Raspadores | 96 hrs | | Qui 03/11/16 | Seg 14/11/16 | | | 32h | 56h | 8h | | | | | | |
| | |  | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| 5 | |  | III - COBERTURA | 1 320 hrs | 15 dias | Qui 10/11/16 | Qui 24/11/16 | | | | 352h | 616h | 352h | | | | | |
| | |  | Rebarbadora | 120 hrs | | Qui 10/11/16 | Qui 24/11/16 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | |  | | | | | | | | | 32h | 56h | 32h | | | | | |
| | |  | Serra circular | 120 hrs | | Qui 10/11/16 | Qui 24/11/16 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | |  | | | | | | | | | 32h | 56h | 32h | | | | | |
| | |  | Berbequins | 120 hrs | | Qui 10/11/16 | Qui 24/11/16 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | |  | | | | | | | | | 32h | 56h | 32h | | | | | |
| | |  | Bomba de betão PUTZMEISTER BRF 1408 | 120 hrs | | Qui 10/11/16 | Qui 24/11/16 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | |  | | | | | | | | | 32h | 56h | 32h | | | | | |
| | |  | Equipamento diverso de impermeabilizador | 120 hrs | | Qui 10/11/16 | Qui 24/11/16 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | |  | | | | | | | | | 32h | 56h | 32h | | | | | |
| | |  | Equipamento diverso de serralharia | 120 hrs | | Qui 10/11/16 | Qui 24/11/16 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | |  | | | | | | | | | 32h | 56h | 32h | | | | | |
| | |  | Camião de betão | 120 hrs | | Qui 10/11/16 | Qui 24/11/16 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | |  | | | | | | | | | 32h | 56h | 32h | | | | | |
| 6 | |  | IV - REVESTIMENTO PAREDES INTERIORES | 720 hrs | 15 dias | Ter 15/11/16 | Ter 29/11/16 | | | | | 288h | 336h | 96h | | | | |
| | |  | Equipamento diverso de ladrilhador | 120 hrs | | Ter 15/11/16 | Ter 29/11/16 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | |  | | | | | | | | | | 48h | 56h | 16h | | | | |
| | |  | Equipamento diverso de estucador | 120 hrs | | Ter 15/11/16 | Ter 29/11/16 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | |  | | | | | | | | | | 48h | 56h | 16h | | | | |
| 7 | |  | V - PINTURAS INTERIORES E EXTERIORES | 384 hrs | 16 dias | Qua 30/11/16 | Qui 15/12/16 | | | | | | | | 120h | 168h | 96h | |
| | |  | Equipamento diverso de pintura | 128 hrs | | Qua 30/11/16 | Qui 15/12/16 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | |
| | |  | | | | | | | | | | | | | 40h | 56h | 32h | |
| 8 | |  | VI - PAVIMENTOS | 240 hrs | 6 dias | Sex 02/12/16 | Qua 07/12/16 | | | | | | | | 120h | 120h | | |
| | |  | Bomba de betão PUTZMEISTER BRF 1408 | 48 hrs | | Sex 02/12/16 | Qua 07/12/16 | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| | |  | | | | | | | | | | | | | 24h | 24h | | |
| | |  | Equipamento diverso de ladrilhador | 48 hrs | | Sex 02/12/16 | Qua 07/12/16 | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| | |  | | | | | | | | | | | | | 24h | 24h | | |
| | |  | Camião de betão | 48 hrs | | Sex 02/12/16 | Qua 07/12/16 | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| | |  | | | | | | | | | | | | | 24h | 24h | | |
| 9 | |  | VII - CARPINTARIAS | 128 hrs | 4 dias | Sex 09/12/16 | Seg 12/12/16 | | | | | | | | | 96h | 32h | |
| | |  | Equipamento diverso de pintura | 32 hrs | | Sex 09/12/16 | Seg 12/12/16 | | | | | | | | | 1 | 1 | |
| | |  | | | | | | | | | | | | | | 24h | 8h | |
| | |  | Lixadora | 32 hrs | | Sex 09/12/16 | Seg 12/12/16 | | | | | | | | | 1 | 1 | |
| | |  | | | | | | | | | | | | | | 24h | 8h | |
| 10 | |  | VIII - SANITÁRIOS | 128 hrs | 4 dias | Sex 09/12/16 | Seg 12/12/16 | | | | | | | | | 96h | 32h | |
| | |  | Berbequins | 32 hrs | | Sex 09/12/16 | Seg 12/12/16 | | | | | | | | | 1 | 1 | |
| | |  | | | | | | | | | | | | | | 24h | 8h | |
| | |  | Equipamento diverso de canalizador | 32 hrs | | Sex 09/12/16 | Seg 12/12/16 | | | | | | | | | 1 | 1 | |
| | |  | | | | | | | | | | | | | | 24h | 8h | |
| 11 | |  | IX - DIVERSOS | 160 hrs | 4 dias | Sáb 10/12/16 | Ter 13/12/16 | | | | | | | | | 80h | 80h | |
| | |  | Equipamento ligeiro diverso | 32 hrs | | Sáb 10/12/16 | Ter 13/12/16 | | | | | | | | | 1 | 1 | |
| | |  | | | | | | | | | | | | | | 16h | 16h | |
| | |  | Maquina de lavar a alta pressão | 32 hrs | | Sáb 10/12/16 | Ter 13/12/16 | | | | | | | | | 1 | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 16h | 16h | |