

















ID	Modo de Tarefa	WBS	Nome da Tarefa	Duração	Un	Quant.	Custo	Início	Conclusão	Predecess	Gantt Chart																																																	
											Mês 1														Mês 2																																			
												S1	T	Q	Q	S	S	D	S2	T	Q	Q	S	S	D	S3	T	Q	Q	S	S	D	S4	T	Q	Q	S	S	D	S5	T	Q	Q	S	S	D	S6	T	Q	Q	S	S	D	S7	T	Q	Q	S	S	D
1		1	Município de Pombal - Empreitada: "Requalificação do Pavilhão Gimnodesportivo da escola Marquês de pombal."	45 dias			124 998,85 €	Ter 01/11/16	Qui 15/12/16																																																			
2		1.1	Auto de Consignação dos Trabalhos	0 dias			0,00 €	Ter 01/11/16	Ter 01/11/16																																																			
3		1.2	I - ESTALEIRO/LIMPEZA	45 dias	vg	1	3 500,00 €	Ter 01/11/16	Qui 15/12/16	2																																																		
4		1.3	II - DEMOLIÇÕES	12 dias	vg	1	10 137,25 €	Qui 03/11/16	Seg 14/11/16	3II+2 dia:																																																		
5		1.4	III - COBERTURA	15 dias	vg	1	39 619,00 €	Qui 10/11/16	Qui 24/11/16	4II+7 dia:																																																		
6		1.5	IV - REVESTIMENTO PAREDES INTERIORES	15 dias	vg	1	14 680,00 €	Ter 15/11/16	Ter 29/11/16	4																																																		
7		1.6	V - PINTURAS INTERIORES E EXTERIORES	16 dias	vg	1	28 028,00 €	Qua 30/11/16	Qui 15/12/16	6																																																		
8		1.7	VI - PAVIMENTOS	6 dias	vg	1	5 200,00 €	Sex 02/12/16	Qua 07/12/16	6																																																		
9		1.8	VII - CARPINTARIAS	4 dias	vg	1	2 586,50 €	Sex 09/12/16	Seg 12/12/16	8																																																		
10		1.9	VIII - SANITÁRIOS	4 dias	vg	1	6 668,10 €	Sex 09/12/16	Seg 12/12/16	8																																																		
11		1.10	IX - DIVERSOS	4 dias	vg	1	14 580,00 €	Sáb 10/12/16	Ter 13/12/16	4																																																		
12		1.11	Recepção providos trabalhos	0 dias			0,00 €	Qui 15/12/16	Qui 15/12/16	3																																																		



Tarefa		Sumário		Marco Inativo		Apenas-duração		Apenas início		Marco Externo		Crítica Divisão	
Dividir		Resumo de Projeto		Resumo Inativo		Resumo da Agregação Manual		Apenas-conclusão		Prazo		Progresso	
Marco		Tarefa Inativa		Tarefa Manual		Resumo Manual		Tarefas Externas		Crítica		Progresso Manual	